



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ ตร ๗๑๐๐๑/

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ , แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรณีเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งสำนักปลัด อบต. ได้แจ้งสำนัก/กอง ทุกกอง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในรอบ ๑๒ เดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักปลัด อบต. ได้รวบรวมผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ในรอบ ๑๒ เดือน เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอและข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ท่านพิจารณาการรายงานผลการดำเนินโครงการตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (รอบ ๑๒ เดือน) เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวบันทึกลงระบบ e - Plan ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นางสาวอารรัตน์ ทองรัตน์)


ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ทราบ/ดำเนินการ


(นายกนก ไจรัช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ


21ตค.๖๘


8/10/68



รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

รายงานติดตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
(รอบ ๑๒ เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข
แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการสุขอนามัยในเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กอง การศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๘๘๓,๗๘๕.๐๐	๘๔๙,๖๓๐.๐๐	๓๔,๑๕๕.๐๐	✓				✓	กอง การศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ)	๖๘๔,๕๐๐.๐๐	๖๔๔,๒๙๒.๐๐	๔๐,๒๐๘.๐๐	✓				✓	กอง การศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม ๑๑,๓๐๘ บาท
๔	โครงการเรียนสนุกสุขกับคำภาษาอังกฤษ (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ)	๒๙,๗๐๐.๐๐	๒๙,๗๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง การศึกษา	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๕	โครงการค่ายคณิตศาสตร์พาเพลิน (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ)	๕๗,๓๖๐.๐๐	๕๗,๓๖๐.๐๐	-	✓				✓	กอง การศึกษา	๖ - ๗ กันยายน ๒๕๖๘	
๖	โครงการเรียนสนุกสุขกับคำวิทยาศาสตร์ (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ)	๒๖,๒๐๐.๐๐	๒๖,๒๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง การศึกษา	๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข

แผนงาน การศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๗	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ) (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ))	๕๒๙,๒๐๐.๐๐	๔๗๐,๓๔๕.๐๐	๕๘,๘๕๕.๐๐	✓				✓	กอง การศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	โอนลด ๓ บาท
๘	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ))	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๙,๔๙๔.๐๐	๒๐,๕๐๖.๐๐	✓				✓	กอง การศึกษา	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๙	โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านงานอาชีพ (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ))	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง การศึกษา	๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๐	โครงการสอนเสริมพิเศษภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ))	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	✓				✓	กอง การศึกษา	๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘	
๑๑	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำคัญในท้องถิ่น (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ))	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง การศึกษา	๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
๑๒	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านดนตรี (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ))	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง การศึกษา	๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๘	
๑๓	โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ))	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง การศึกษา	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข

แผนงาน การศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑๔	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน บ้านท่าประดู่ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	๕๔๔,๘๓๓.๐๐	๕๒๑,๐๑๙.๐๐	๒๓,๘๑๔.๐๐	✓				✓	กอง การศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม ๑๕,๖๓๓ บาท
๑๕	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หัวใจ ใสสะอาดด้านการทุจริต (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง การศึกษา	๕ - ๖ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๖	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พื้นบ้านจังหวัดตราด (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง การศึกษา	๒ สิงหาคม ๒๕๖๘	
๑๗	โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง การศึกษา	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๑๘	โครงการค่าย English for Students (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง การศึกษา	๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘	
๑๙	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านสวนใน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนใน)	๔๑๗,๐๖๙.๐๐	๓๙๘,๖๐๑.๐๐	๑๘,๔๖๘.๐๐	✓				✓	กอง การศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม ๓๓,๖๖๙ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข

แผนงาน การศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๒๐	โครงการรัฐพิทักษ์ ห่างไกลยาเสพติด (อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนใน)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง การศึกษาฯ	๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๒๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนใน)	๔๕,๖๘๐.๐๐	๔๕,๖๘๐.๐๐	-	✓				✓	กอง การศึกษาฯ	๒๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๒๒	โครงการเติมยิ้มให้โลกด้วยต้นไม้คนละต้น (อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนใน)	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนิน การตามกรอบระยะ เวลาที่กำหนดไว้
๒๓	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน วัดบุปผารามฯ (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผารามฯ) (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผารามฯ)	๖๑๑,๐๒๘.๐๐	๕๗๒,๖๑๖.๐๐	๓๘,๔๑๒.๐๐	✓				✓	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม ๓๙,๒๐๘ บาท
๒๔	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผารามฯ)	๓๒,๗๐๐.๐๐	๓๒,๗๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง การศึกษาฯ	๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘	
๒๕	โครงการค่าย English for Students (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผารามฯ)	๓๒,๘๐๐.๐๐	๓๒,๘๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง การศึกษาฯ	๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	
๒๖	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผารามฯ)	๓๖,๒๕๐.๐๐	๓๖,๒๕๐.๐๐	-	✓				✓	กอง การศึกษาฯ	๒๕ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๒๗	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนใน)	๑๖๗,๒๐๔.๓๕	๑๖๗,๒๐๔.๓๕	-	✓				✓	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข

แผนงาน การศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๒๘	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผารามฯ)	๓๐๘,๗๐๑.๖๕	๓๐๘,๗๐๑.๖๕	-	✓				✓	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๙	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนวัดวังฯ)	๒๓๔,๒๔๙.๓๐	๒๓๔,๒๔๙.๓๐	-	✓				✓	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓๐	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประตู)	๒๑๘,๕๗๒.๕๕	๒๑๘,๕๗๒.๕๕	-	✓				✓	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓๑	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ)	๓๒๙,๖๘๔.๒๐	๓๒๙,๖๘๔.๒๐	-	✓				✓	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓๒	โครงการอาหารเสริม (นม)	๑๕๔,๐๘๐.๗๕	๑๕๓,๘๔๖.๙๐	๒๓๓.๘๕	✓				✓	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม		๕,๗๑๗,๕๙๗.๘๐	๕,๔๕๑,๔๔๕.๙๕	๒๖๖,๑๕๑.๘๕								

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๔๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	
๒	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. โอนลด ๙๔,๐๐๐ บาท ๒. ไม่สามารถดำ เนินการตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด ได้
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม สุขภาพ อสม. ประชาชนและผู้สูงอายุ	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๙๓,๗๕๕.๐๐	๖,๒๔๕.๐๐	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-			✓		✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒. ไม่สามารถดำ เนินการตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด ได้
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๘๐๐.๐๐	๑๗,๒๐๐.๐๐	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	โอนลด ๘๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๖	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๒๒๔.๐๐	๒๐,๗๗๖.๐๐	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๘๐๓.๐๐	๑๐,๑๙๗.๐๐	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	โอนลด ๔๐,๐๐๐ บาท
๘	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘	
๙	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. ไม่สามารถดำ เนินการตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด ได้
๑๐	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๑๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๑๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๑๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๑๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๑๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๑๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น หมู่ที่ ๘ บ้านสวนโน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๑๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑๙	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๒๐	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๒๑	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘	
รวม		๓,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๑๙,๕๓๒.๐๐	๑๒๐,๔๖๘.๐๐						-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอย ในชุมชนและสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-			✓		✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท ๒. ไม่สามารถดำ เนินการตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด ได้
๒	โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการ น้ำเสียแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ร้านอาหาร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-			✓		✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท ๒. ไม่สามารถดำ เนินการตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด ได้
รวม		๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-								

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้เป็นบุคคลที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "โรงเรียนผู้สูงอายุ"	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-			✓		✓	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ ครบตามจำนวนที่ กำหนด ๒. โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-			✓		✓	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่ ให้ความสนใจ ๒. โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ในตำบลวังกระแจะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-			✓		✓	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่ ให้ความสนใจ ๒. โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท
๔	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๑๔๗.๐๐	๘๕๓.๐๐	✓				✓	กองสวัสดิการ สังคม	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้เป็นบุคคลที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๕	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่ ให้ความสนใจ ๒. โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท
รวม		๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๙,๑๔๗.๐๐	๒๐๐,๘๕๓.๐๐	-							

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ให้การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓๐,๔๐๐,๒๐๐.๐๐	๒๘,๖๕๙,๔๐๐.๐๐	๑,๗๔๐,๘๐๐.๐๐	✓				✓	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๓๙๔,๔๐๐.๐๐	๓,๙๓๐,๔๐๐.๐๐	๔๖๔,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๓๙๘,๑๖๐.๐๐	๙๖,๘๔๐.๐๐	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๒๙ มกราคม ๒๕๖๘	
รวม		๓๕,๕๕๙,๖๐๐.๐๐	๓๓,๒๐๑,๙๖๐.๐๐	๒,๓๕๗,๖๔๐.๐๐						-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล วังกระแจะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	บุคลากรในการ ฝึกอบรมไม่พร้อม
๒	โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	บุคลากรในการ ฝึกอบรมไม่พร้อม
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ให้กับอาสาสมัคร ป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	บุคลากรในการ ฝึกอบรมไม่พร้อม
๔	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	บุคลากรในการ ฝึกอบรมไม่พร้อม
๕	โครงการให้การช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๒๕๔.๘๒	๒๘๒,๗๔๕.๑๘	✓				✓	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งเป็น สถานที่กลางและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อ การวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตราด)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
รวม		๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๒๕๔.๘๒	๔๖๒,๗๔๕.๑๘						-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน การทุจริต	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-			✓		✓	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. ไม่สามารถดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ๒. โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน เพื่อสร้างประชาธิปไตยในชุมชน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-			✓		✓	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. ไม่สามารถดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ๒. โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการ "กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้านการทุจริต"	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	๔๘,๔๔๕.๐๐	✓				✓	สำนักปลัด	๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๔	โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๓๘,๗๕๐.๐๐	✓				✓	สำนักปลัด	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๕	โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	สำนักปลัด	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘	๑. ไม่ใช่ งบประมาณ ๒. โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท
๖	โครงการ "กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวัง การทุจริต"	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๖,๓๕๐.๐๐	๓,๖๕๐.๐๐	✓				✓	สำนักปลัด	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘	
รวม		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๙,๕๕๕.๐๐	๙๐,๔๔๕.๐๐						-		

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ตำบลวังกระแจะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
รวม		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐						-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๘๐๘,๐๐๐.๐๐	-	๘๐๘,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๒	ติดตั้งการ์ดเลน ซอยแสนใจ - พรงตาแรม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๓,๙๐๐.๐๐	๒๖,๑๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๘	
๓	ติดตั้งการ์ดเลน ซอยแสนใจ - สระตาปลุก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๓,๙๐๐.๐๐	๒๖,๑๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๘	
๔	ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน (หลังใหม่) หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๕	ติดตั้งป้ายชื่อซอยในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิล	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๔,๔๖๐.๐๐	๑๕,๕๔๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๖	ติดตั้งไฟกระพริบในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๗	ปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสวนใน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๘	ติดตั้งการ์ดเลน ซอยคลองสาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กองช่าง	๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๘	
๙	ติดตั้งการ์ดเลน ซอยหินเพลิง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง	๘๙,๐๐๐.๐๐	๘๙,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กองช่าง	๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๘	
รวม		๔,๘๐๑,๐๐๐.๐๐	๘๘๑,๒๖๐.๐๐	๓,๙๑๙,๗๔๐.๐๐								-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีในเขตพื้นที่ ตำบลวังกระแจะ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๕๗๐.๐๐	๔๓๐.๐๐	✓				✓	กองสวัสดิการ สังคม	๑๗ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ในตำบลวังกระแจะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กองสวัสดิการ สังคม	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘	
๓	โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๔๘.๐๐	๕๒.๐๐	✓				✓	กองสวัสดิการ สังคม	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
รวม		๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๙,๕๑๘.๐๐	๔๘๒.๐๐						-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกร เครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง

แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๔,๘๔๐.๐๐	๕,๑๖๐.๐๐	✓				✓		๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๒	โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑.โอนลด ๕๐,๐๐๐ ๒.เป้าหมายของโครงการมีจำนวนมากและมีความต้องการที่หลากหลาย
๓	โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังกระแจะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓		๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑.โอนลด ๕๐,๐๐๐ ๒.เป้าหมายของโครงการมีจำนวนมากและมีความต้องการที่หลากหลาย
รวม		๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๔,๘๔๐.๐๐	๑๐๕,๑๖๐.๐๐						-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้การจัดการขยะในครัวเรือน ชุมชน สถานประกอบการ/ฟื้นฟู คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการส่งเสริมและรักษาฟื้นฟู คุณภาพสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๗๕๔.๐๐	๒๔๖.๐๐	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม		๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๗๕๔.๐๐	๒๔๖.๐๐	-							

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พื้นที่คุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-			✓		✓	กองส่งเสริม การเกษตร	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑.โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท ๒.เป้าหมายของโครงการมีจำนวนมาก และมีความต้องการ ที่หลากหลาย
รวม		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-							

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยทุ่งกก หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๒	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเจ้าสัว หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน ตั้งจ่ายรายการใหม่ (เงินสะสม) ๒๕๖๘	๒,๗๒๔,๐๐๐.๐๐	-	๒,๗๒๔,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังดับเพลิง หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๙๙,๐๐๐.๐๐	-	๙๙,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านประมวลดี (รพ.ตราด) หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๑,๕๘๘,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๘๘,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๕	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยร่มเกล้า - ทุ่งกก หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๖๗๕,๐๐๐.๐๐	-	๖๗๕,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สภาพพื้นที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอู่ช่างเนาว์ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขใจ (แยกขวา) หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กองช่าง	๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๕ กันยายน ๒๕๖๘	
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยลุงโพน หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘	
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเกาะตะเคียน-ท่าเรือ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๖๙,๐๐๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
๑๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหงษ์เจริญ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๗๖๓,๐๐๐.๐๐	๗๓๔,๕๐๐.๐๐	๒๘,๕๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสุขสำราญ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๓๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๘ มิถุนายน ๒๕๖๘	
๑๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพีเจ-ทุ่งกก หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กองช่าง	๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๕ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๓	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองไผ่ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๓๐,๖๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๑๔	ก่อสร้างทางเชื่อม ค.ส.ล. ซอยลุงโพย หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘	
๑๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยท่าศึกดีสุภา หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๙๕,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๑๖	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยเจ้าสัว หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๐,๒๐๐.๐๐	๔๙,๘๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๔ เมษายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑๗	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอย ป.ไพบูลย์ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๒๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๔ เมษายน ๒๕๖๘	
๑๘	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนเกาะตะเคียน - หอนงบัว หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๑๙	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยพัฒนาชัย หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๓๒,๐๐๐.๐๐	-	๓๒,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๒๐	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยสดใส หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๘๗,๐๐๐.๐๐	-	๘๗,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๒๑	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยบุตหจี หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๒๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบัวเขียว ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๓,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๒๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบัวเขียว ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘	
๒๔	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบัวเขียว ๖ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	-	๒๔๔,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๒๕	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแสงใจ - พรงตาแรม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๗๖๘,๐๐๐.๐๐	-	๗๖๘,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๒๖	ปูแอสฟัลต์ติก หมู่บ้านกรุงไทย หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๖๘๘,๐๐๐.๐๐	-	๖๘๘,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๒๗	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยบัวเขียว ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๔ เมษายน ๒๕๖๘	
๒๘	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยบัวเขียว ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๔๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๒๙	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยบัวเขียว ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๒๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๓๐	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยแจะ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๘๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๘๒๕,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๓๑	ปูแอสฟัลท์ติก ซอยวิสุทธิราษฎร์ แยก ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๒๗๑,๐๐๐.๐๐	-	๒๗๑,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๓๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยป่าหมาก - ซัยยันต์ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๑๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๓๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุดเขต ซอยสุดเขต แยก ๑ (ปรีชา) หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘	
๓๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสันติสุข ๖ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๑๒ เมษายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๓๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่มไทร แยก ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	๖๔,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๓๖	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยป่าหมาก ๓ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก	๑๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๗๒,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กองช่าง	๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	
๓๗	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยป่าหมาก ๒ แยก ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๕ กันยายน ๒๕๖๘	
๓๘	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยกิ่งแก้ว หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๑๙ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘	
๓๙	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมัสดิ - สุขุมวิท หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก ตั้งจ่ายรายการใหม่ (เงินสะสม) ๒๕๖๘	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๒,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๔๐	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๔๑	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขอยนาป้อย - มาบน้อย หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	-	๓๗๗,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๔๒	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขอยหินโค้ง หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๘ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๘ มีนาคม ๒๕๖๘	
๔๓	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขอยเนินใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๗๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	แก้ไขงบประมาณ
๔๔	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขอยสำราญ หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๓๑๕,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	แก้ไขงบประมาณ
๔๕	ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนเนินใหญ่ - ทุ่งสามง่าม หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘	
๔๖	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขอยสวัสดิการ หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิล	๗๒,๐๐๐.๐๐	-	๗๒,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สภาพพื้นที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๔๗	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ซอยอุตะภา แยก ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิล	๑๙๑,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๘ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๘ มีนาคม ๒๕๖๘	
๔๘	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ซอยอุตะภา แยก ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิล	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กองช่าง	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๔๙	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบเปิด) ซอยสระอินทนิล - ตรอกใน หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิล	๙๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๑๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๕๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแม่อำไพ หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิล	๕๙,๐๐๐.๐๐	-	๕๙,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๕๑	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมฝัगतระบาย น้ำ ค.ส.ล. ซอยตั้งเกษม หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๓๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๙๓,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	
๕๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทุ่งเจริญ - เนินตะแค หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๑,๐๘๔,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๘๔,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๕๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสามพี่น้อง แยก ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๘	
๕๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยวังหิน หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๒๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๕๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบเปิด) ขอยโรงยาง - หวังไทรรัตน์ หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สภาพพื้นที่ไม่พร้อม ดำเนินการ
๕๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบเปิด) ขอยทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๒,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๕๗	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขอยเนินตะแคง หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	แก้ไขงบประมาณ
๕๘	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยบึงบอน หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๕๙	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยวังหิน หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๖๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๖๐	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยหนองมาศ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๓๒,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๖๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองรังนก แยก ๑ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๑๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๖๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยลุงบุตร หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๕๐๔,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘	
๖๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลวงชำนาญ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๕๐๔,๐๐๐.๐๐	๕๐๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘	
๖๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่มสุขพัฒนา หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๕๗,๓๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๖๕	ก่อสร้างท่อลอดเหล็กม ค.ส.ล. ถนนหนองตาใกล้ - คลองตะโปน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๘๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	แก้ไขงบประมาณ
๖๖	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยบัวประเสริฐ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๘๗,๐๐๐.๐๐	๘๗,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กองช่าง	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๖๗	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยนิวัฒน์ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๖๘	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยพ่วงสุข ซอยพ่วงสุข หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๖๖,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กองช่าง	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๖๙	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยนารถอุดม หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๓๐๒,๐๐๐.๐๐	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๗๐	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยฉัตรชัย หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๔,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มีบ้านเรือน ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๗๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอพัฒนาการ ๑/๓ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๙๒,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๗๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปานทอง แยก ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๖๑๔,๐๐๐.๐๐	-	๖๑๔,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๗๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยห้วงเจริญ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๘๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๗๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเอี่ยมสมบัติ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๑๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘	
๗๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบุรีเจริญ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘	
๗๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอพัฒนาการ ๓/๔ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๖๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๖๓๖,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๗๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยพัฒนาการ ๑/๖ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว ตั้งจ่ายรายการใหม่ (เงินสะสม) ๒๕๖๘	๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘	
๗๘	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนท่าเรือ-เนินตาแมว หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๓๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘	
๗๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยฉายแสง หมู่ที่ ๙ บ้านสวนใน	๕๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๕๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘	
๘๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยคงดี (แยกซ้าย) หมู่ที่ ๙ บ้านสวนใน	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๙๕,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๘๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยท้ายไร่ หมู่ที่ ๙ บ้านสวนใน	๖๒๘,๐๐๐.๐๐	๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๘๒	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อ ขอยสวนใน - หวังไทรรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านสวนใน	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๓,๔๐๖.๐๐	๖,๕๙๔.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๘๓	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ซอยคลองจิก หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ	๓๗,๘๐๐.๐๐	-	๓๗,๘๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๘๔	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยเนินตั้ง ๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๗๓,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๑๙ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘	
๘๕	ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำเขาระกำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๗๑,๔๑๑.๐๐	๖๘,๕๘๙.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๔ เมษายน ๒๕๖๘	
๘๖	ก่อสร้างเรียงหินยาแนวพร้อมปรับปรุง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคลองจิก ๑/๑ ซอยคลองจิก ๑/๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ ตั้งจ่ายรายการใหม่ (เงินสะสม) ๒๕๖๘	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๘๗	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยเนินตั้ง ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๘๘	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนพัฒนาการปลายคลอง - เนินตั้ง หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๘๙	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนพัฒนาการปลายคลอง - เขาระกำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๙๐	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยคลองจิก หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๔๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๙๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
๙๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุญอยู่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง	๖๐๔,๐๐๐.๐๐	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	
๙๓	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ซอยหินเพลิง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๖,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๙๔	ก่อสร้างท่อลอดเหล็กม ค.ส.ล. ขอยมาตอง - เนินตั้ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	-	๒๘๘,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	แก้ไขงบประมาณ
๙๕	ก่อสร้างควดเรียงหินยาแนว ขอยหินเพลิง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง	๙๒,๐๐๐.๐๐	-	๙๒,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๙๖	ก่อสร้างเรียงหินยาแนว ขอยสุรินทร์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง ตั้งจ่ายรายการใหม่ (เงินสะสม) ๒๕๖๘	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๙๗	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขอยแสบใจ ๓/๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี	๓๒,๐๐๐.๐๐	-	๓๒,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๙๘	ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ขอยหลังจวน ๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๕ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๙๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยสมานมิตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กองช่าง	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๑๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ขอยสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๖๕,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๑๐๑	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ขอยหลังจวน ๑ หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี	๕๕,๐๐๐.๐๐	-	๕๕,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๑๐๒	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ขอยหลังจวน ๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๓๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
รวม		๓๔,๓๘๐,๔๐๐.๐๐	๑๒,๙๓๑,๕๑๗.๐๐	๒๑,๔๔๘,๘๘๓.๐๐						-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และครอบคลุมทุกพื้นที่

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยสุขสำราญ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๑๕๘,๙๙๐.๐๐	๑๕๓,๖๔๙.๒๙	๕,๓๔๐.๗๑	✓				✓	กองช่าง	๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๒	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบุตรทิจี หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๑๘๘,๐๑๔.๐๐	๑๘๐,๒๕๗.๓๘	๗,๗๕๖.๖๒	✓				✓	กองช่าง	๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๓	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยบัวเขียว ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๙๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๔๒,๓๔๕.๗๒	๗๑๒,๖๕๔.๒๘	✓				✓	กองช่าง	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	
๔	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยบัวเฟื่อง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๙๑.๗๐	๑๔,๙๐๘.๓๐	✓				✓	กองช่าง	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	
๕	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยยายมุด หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๙๕๙.๖๓	๑๒,๐๔๐.๓๗	✓				✓	กองช่าง	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	
๖	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยกำเนิดสินธุ์ หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิล	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๖,๕๘๗.๙๔	๓,๔๑๒.๐๖	✓				✓	กองช่าง	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	
๗	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยตรอกใน - ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิล	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๕๐๔.๐๙	๒,๔๙๕.๙๑	✓				✓	กองช่าง	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และครอบคลุมทุกพื้นที่

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๘	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยวรรณประสาร หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิล	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๕๒๐.๘๗	๘,๔๗๙.๑๓	✓				✓	กองช่าง	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	
๙	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยเอื้องไพร หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๖๕,๐๐๐.๐๐	๕๘,๖๗๔.๙๔	๖,๓๒๕.๐๖	✓				✓	กองช่าง	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๐	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยหนองแหน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๓,๐๙๖.๘๘	๖,๙๐๓.๑๒	✓				✓	กองช่าง	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๑	ขยายเขตไฟฟ้า ถนนหนองตาใกล้ - คลองตะโปน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๔๖๕.๕๐	๘๕,๕๓๔.๕๐	✓				✓	กองช่าง	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๒	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยปากคลอง หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๒๒๘.๒๓	๒,๗๗๑.๗๗	✓				✓	กองช่าง	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๓	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยคำดี หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๙๙๙.๑๓	๒๙,๐๐๐.๘๗	✓				✓	กองช่าง	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๔	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยก้งยม หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๔๒๓,๕๐๓.๑๑	๕๑,๔๙๖.๘๙	✓				✓	กองช่าง	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๕	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยประกาดสิทธิ์ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๐,๗๓๐.๒๔	๔,๒๖๙.๗๖	✓				✓	กองช่าง	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และครอบคลุมทุกพื้นที่

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑๖	เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า ซอยพัฒนาการ ๓ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๑,๐๒๖.๕๐	๓๘,๙๗๓.๕๐	✓				✓	กองช่าง	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๗	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยเขาระกำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๘๓๔.๑๓	๓๗,๑๖๕.๘๗	✓				✓	กองช่าง	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๘	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยเขาระกำ ๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๘๓๔.๑๓	๘๐๗,๑๖๕.๘๗	✓				✓	กองช่าง	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๙	เพิ่มเฟสไฟฟ้า ซอยเนินตั้ง ๑/๑ (ฉิมพกา) หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๑๐๑.๐๕	๔,๘๙๘.๙๕	✓				✓	กองช่าง	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม		๔,๘๓๗,๐๐๔.๐๐	๒,๙๙๕,๔๑๐.๔๖	๑,๘๔๑,๕๙๓.๕๔						-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และครอบคลุมทุกพื้นที่

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ในเขตพื้นที่ตำบลวังกระแจะ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				✓	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-							

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร

แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	ขุดลอกคลองหินเพลิง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กองช่าง	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
รวม		๔๕,๐๐๐.๐๐	-	๑								

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และเสริมสร้างการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการได้ของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	สำนักปลัดฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่สามารถดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้
๒	โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	สำนักปลัดฯ	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	
๓	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วน - ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	สำนักปลัดฯ	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘	๑. ไม่ใช่ งบประมาณ ๒. โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท
๔	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				✓	สำนักปลัดฯ	๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ
๕	โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงาน เป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะ อุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต	๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๓,๙๕๐.๐๐	✓				✓	สำนักปลัดฯ	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	
๖	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ ประจักษ์	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	✓				✓	สำนักปลัดฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม		๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๑,๐๕๐.๐๐	๗๘,๙๕๐.๐๐						-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนของเกษตรกร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองส่งเสริม การเกษตร	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑.โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๒. การช่วยเหลือประ ชาชนในบางกรณี ไม่ สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายได้ เนื่องจาก ไม่เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวม		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐								

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีและการจัดพิธีใน โอกาสวันสำคัญต่างๆ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-			✓		✓	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	โอนลด ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-			✓		✓	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-			✓		✓	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท
๔	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-			✓		✓	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท
๕	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๓,๕๐๐.๐๐	๑๕๖,๕๐๐.๐๐					✓	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-			✓		✓	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. โอนลด ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๒. ติดภาระกิจอื่นๆ
๗	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๘๗๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	✓				✓	กอง การศึกษาฯ	๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๘	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ วัฒนธรรม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง การศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท
๙	โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๘๖๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	✓				✓	กอง การศึกษาฯ	๕ ธันวาคม ๒๕๖๘	โอนลด ๒๔๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑๐	โครงการส่งเสริมงานวันตราดรำลึก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กอง การศึกษา	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๘	
๑๑	โครงการจัดงาน "เทศกาลปีใหม่จังหวัดตราด" (อุดหนุนเทศบาลเมืองตราด)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง การศึกษา	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒ มกราคม ๒๕๖๘	
๑๒	โครงการจัดงาน "วันระกำหวาน ผลไม้และ ของดีเมืองตราด" (อุดหนุนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ตราด)	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-			✓		✓	กอง การศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. โอนลด ๖๐,๐๐๐ บาท ๒. ส่วนราชการไม่ได้ ขอรับเงินอุดหนุนฯ
๑๓	โครงการจัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทย ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง" (อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดตราด)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-			✓		✓	กอง การศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท ๒. ส่วนราชการไม่ได้ ขอรับเงินอุดหนุนฯ
รวม		๒,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๙๘,๒๓๕.๐๐	๑๗๑,๗๖๕.๐๐						-		

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงาน กองคลัง

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เก้าอี้ผู้บริหาร	๔,๖๙๐.๐๐	๔,๕๙๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓				✓	กองคลัง	๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	
๒	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๖,๔๕๐.๐๐	๖,๕๕๐.๐๐	✓				✓	กองคลัง	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘	

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

(๒) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๑๓,๒๐๐.๐๐	๑๐,๕๘๐.๐๐	๒,๖๒๐.๐๐	✓				✓	กองการศึกษา	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘	
๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	-	๒๑๔,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองการศึกษา		ไม่สามารถดำเนินการตาม กรอบระยะเวลา ที่กำหนดได้
๓	แท่นกล่าวรายงาน ผลิตจากไม้	๙,๐๐๐.๐๐	-	๙,๐๐๐.๐๐			✓		✓	กองการศึกษา		ไม่สามารถดำเนินการตาม กรอบระยะเวลา ที่กำหนดได้
๔	ผ้าผ่านพร้อมอุปกรณ์ (รวมค่าติดตั้ง)	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	-			✓		✓	กองการศึกษา	๑๕ กันยายน ๒๕๖๘	

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

(๓) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เก้าอี้ทำงาน	๒,๗๙๐.๐๐	๒,๗๙๐.๐๐	-	✓				✓	กอง สวัสดิการฯ	๒๑ มกราคม ๒๕๖๘	
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓,๖๐๐ บีทียู	๕๓,๖๐๐.๐๐	๕๒,๖๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กอง สวัสดิการฯ	๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘	

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

(๔) แผนงาน การเกษตร

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๒	ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบ ๒ บาน	๔,๙๙๐.๐๐	-	๔,๙๙๐.๐๐			✓		✓	กองส่งเสริม การเกษตร		สถานที่เก็บตู้ฯ ไม่เพียงพอ

๒. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	✓				✓	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	๒ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘	

๒. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๒) แผนงาน บริหารงานคลัง

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๑,๖๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	✓				✓	กองคลัง	๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๘	
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๕,๙๙๐.๐๐	๑๐.๐๐	✓				✓	กองคลัง	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘	
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	✓				✓	กองคลัง	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘	

๒. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๓) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๗,๙๘๐.๐๐	๑๐,๐๒๐.๐๐	✓				✓	กอง สวัสดิการสังคม	๒๑ มกราคม ๒๕๖๘	
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กอง สวัสดิการสังคม	๒๑ มกราคม ๒๕๖๘	

๒. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๔) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๙๐.๐๐	๔,๐๑๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๒๕ กันยายน ๒๕๖๗	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายรายการใหม่	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๗,๙๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๑๕ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายรายการใหม่	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๓,๙๙๐.๐๐	๑๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๑๕ กันยายน ๒๕๖๘	

๓. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	๓๘,๙๙๐.๐๐	๓๘,๙๙๐.๐๐	-	✓				✓	สำนักปลัด	๒๙ เมษายน ๒๕๖๘	

๓. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(๒) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๔๓ นิ้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๘๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	✓				✓	กองการศึกษา	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘	

๔. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เทปวัดระยะล้อเลื่อน	๖,๐๐๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	✓				✓	กองช่าง	๖ สิงหาคม ๒๕๖๘	

๕. ประเภทครุภัณฑ์สนาม

(๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย "บ้านพร้อมสไลเดอร์"	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๖๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	✓				✓	กองการศึกษา	๒ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก (ในร่ม)	๖๙,๐๐๐.๐๐	๖๗,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓				✓	กองการศึกษา	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘	

๖. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๕	โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	✓				✓	กองการศึกษา	๒ กันยายน ๒๕๖๘	

ปัญหา/อุปสรรค

๑. มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรดำเนินการโครงการให้ทันตามห้วงระยะเวลาที่ได้กำหนด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๒. ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ความไม่มั่นคงในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น