



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ ตร ๗๑๐๐๑/

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ , แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ , แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ , แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ , แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในรอบ ๑๒ เดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักปลัด อบต. ได้รวบรวมผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ในรอบ ๑๒ เดือนเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอและข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ท่านพิจารณาการรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (รอบ ๑๒ เดือน) เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวบันทึกลงระบบ e - Plan ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวภรณ์รัตน์ ทองรัตน์)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

25 ธันวาคม 2567

ทราบ/ดำเนินการ

(นายกนก ไจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

25 ธ. 67

25 ธ. 2567



รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

รายงานติดตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

(รอบ ๑๒ เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการสุขอนามัยในเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓			✓		กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	ศพด.
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๗๖๖,๓๙๑	๖๒๙,๑๓๕	๑๓๗,๒๕๖	✓			✓		กองการศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๓	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว)	๖๖๘,๘๐๐	๖๖๕,๒๑๕	๑,๕๘๕	✓			✓		กองการศึกษาฯ	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอนลด ๑,๘๐๕
๔	โครงการเรียนสนุกคู่กับคำภาษาอังกฤษ (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว)	๒๙,๗๐๐	๒๙,๗๐๐	๐	✓			✓		กองการศึกษาฯ	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๕	โครงการค่ายคณิตศาสตร์พหุคูณ (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว)	๕๗,๓๖๐	๕๗,๓๖๐	๐	✓			✓		กองการศึกษาฯ	๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๖	โครงการเรียนสนุกคู่กับคำวิทยาศาสตร์ (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว)	๒๖,๒๐๐	๒๖,๒๐๐	๐	✓			✓		กองการศึกษาฯ	๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข
แผนงาน การศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๗	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ) (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ))	๕๒๑,๘๓๘	๕๒๑,๘๓๘	๐	✓			✓	กอง การศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๓๒,๒๓๘	
๘	โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านงานอาชีพ (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ))	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			✓	กอง การศึกษา	๕ สิงหาคม ถึง ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗		
๙	โครงการสอนเสริมพิเศษภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ))	๓๐,๐๐๐	๒๘,๗๐๐	๑,๓๐๐	✓			✓	กอง การศึกษา	๑๕ กันยายน ๒๕๖๗		
๑๐	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำคัญในท้องถิ่น (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ))	๒๓,๐๐๐	๐	๒๓,๐๐๐	✓			✓	กอง การศึกษา	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗		
๑๑	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ นักเรียน (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ))	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	✓			✓	กอง การศึกษา	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗		
๑๒	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน บ้านท่าประดู่ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	๕๒๑,๔๐๐	๕๒๑,๔๐๐	๐	✓			✓	กอง การศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๓๑,๘๐๐	
๑๓	โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ใสสะอาดด้านการทุจริต (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			✓	กอง การศึกษา	๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข
 แผนงาน การศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑๔	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พื้นบ้านจังหวัดตราด (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๑๕	โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๑๖	โครงการค่าย English for Students (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๑๗	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน บ้านสวนใน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนใน)	๓๖๗,๐๑๑	๓๖๗,๐๑๑	๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๒๑,๔๑๑
๑๘	โครงการรู้พิษภัย ห่างไกลยาเสพติด (อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนใน)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๑๙	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนใน)	๕๕,๖๘๐	๕๕,๖๘๐	๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๒๐ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๒๐	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน วัดบุปผาราชา (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผาราชา)	๕๖๕,๐๐๔	๕๖๕,๐๐๔	๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๑,๘๐๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข
แผนงาน การศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการได้	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๒๑	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผารามฯ)	๓๒,๗๐๐	๓๒,๗๐๐	๐	✓			✓		กอง การศึกษา	๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๒๒	โครงการค่าย English for Students (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผารามฯ)	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	๐	✓			✓		กอง การศึกษา	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑ กันยายน ๒๕๖๗	
๒๓	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผารามฯ)	๓๖,๒๕๐	๓๖,๒๕๐	๐	✓			✓		กอง การศึกษา	๑ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๒๔	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว	๘๖,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	๐	✓			✓		กอง การศึกษา	๖ กันยายน ๒๕๖๗	
๒๕	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัง	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๐	✓			✓		กอง การศึกษา	๖ กันยายน ๒๕๖๗	
	รวม	๔,๐๖๔,๑๓๔	๓,๘๘๒,๙๕๒	๑๖๐,๓๓๘						๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข
แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๕๐	๒๕๐	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐		✓		✓		กอง สาธารณสุขฯ		ดำเนินการไม่ทัน ตามระยะเวลา ที่กำหนด
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพ อสม. ผู้สูงอายุและประชาชน	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๘๑,๙๑๕	๑๘,๐๘๕	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
๔	โครงการรณรงค์ด้านภัยไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐		✓		✓		กอง สาธารณสุขฯ		ดำเนินการไม่ทัน ตามระยะเวลา ที่กำหนด
๕	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนลอยตมัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชบัญญัติ ศ.ร.ส.ม.ตั้งเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชกุมารี	๑๕๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๖	โครงการหน่วยทันตกรรม เคลื่อนที่พระราชทาน	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐		✓		✓		กอง สาธารณสุขฯ		โอนลด ๒๒๐,๐๐๐
๗	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐		✓		✓		กอง สาธารณสุขฯ		อุดหนุนหมู่บ้าน ตามโครงการ พระราชดำริฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข
แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๘	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐		✓		✓		กอง สาธารณสุขฯ		ดำเนินการไม่ทัน ตามระยะเวลา ที่กำหนด
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐		✓		✓		กอง สาธารณสุขฯ		ดำเนินการไม่ทัน ตามระยะเวลา ที่กำหนด
๑๐	โครงการยกระดับและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บุคลากรหม่อมหมื่นหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	๕๐,๐๐๐	๒๕,๔๐๕	๒๔,๕๙๕	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๑๑	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐		✓		✓		กอง สาธารณสุขฯ		อุดหนุนหมู่บ้าน ตามโครงการ พระราชดำริฯ
๑๒	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ สมุนไพรท้องถิ่น หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๑๓	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ สมุนไพรท้องถิ่น หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข
 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการได้	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ ชุมชนไร้ท้องถื่น หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๑๕	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ ชุมชนไร้ท้องถื่น หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคอง (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔)	๒๐,๐๐๐	๑๗,๗๗๐	๒,๒๓๐	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๑๖	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ ชุมชนไร้ท้องถื่น หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิล (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๑๗	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ ชุมชนไร้ท้องถื่น หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖)	๒๐,๐๐๐	๑๘,๓๕๕	๑,๖๔๕	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๑๘	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ ชุมชนไร้ท้องถื่น หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๘๐	๓๒๐	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๑๙	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ ชุมชนไร้ท้องถื่น หมู่ที่ ๙ บ้านสวนใน (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๑๗๒	๘๒๘	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข
 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๒๐	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ สมุนไพรท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกา (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๒๑	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ สมุนไพรท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๒๒	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ สมุนไพรท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒)	๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๕๐	๑,๓๕๐	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
	รวม	๓,๙๖๐,๐๐๐	๒,๘๙๐,๖๙๗	๑,๐๖๙,๓๐๓						๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข
 แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอย ในชุมชนและสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		✓		✓		กอง สาธารณสุขฯ		ดำเนินการไม่ทัน ตามระยะเวลา ที่กำหนด
๒	โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดทำ น้ำเสียแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ร้านอาหาร	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		✓		✓		กอง สาธารณสุขฯ		ดำเนินการไม่ทัน ตามระยะเวลา ที่กำหนด
รวม		๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐						๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางกายของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้เป็นบุคคลที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "โรงเรียนผู้สูงอายุ"	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐		✓		✓		กองสวัสดิการ สังคม		เป้าหมายมี จำนวนน้อย โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ	๓๐,๐๐๐	๐	๐		✓		✓		กองสวัสดิการ สังคม		เป้าหมายมี จำนวนน้อย โอนลด ๓๐,๐๐๐
๓	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ในตำบลวังกระแจะ	๕๐,๐๐๐	๐	๐		✓		✓		กองสวัสดิการ สังคม		หมู่บ้าน ดำเนินการ โอนลด ๕๐,๐๐๐
๔	โครงการส่งเสริมการค้าเป็นชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๘๐,๐๐๐	๐	๐		✓		✓		กองสวัสดิการ สังคม		โอนลด ๘๐,๐๐๐
๕	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐		✓		✓		กองสวัสดิการ สังคม		โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
	รวม	๕๖๐,๐๐๐	๐	๐						๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ให้การส่งเสริมและผู้ดูแลโดยโอกาส
แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๙,๔๙๑,๒๐๐	๒๗,๒๘๓,๔๐๐	๘๖,๘๐๐	✓			✓		กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอนลด ๒,๑๒๑,๐๐๐
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๙๕๕,๒๐๐	๓,๖๑๒,๔๐๐	๓๘,๘๐๐	✓			✓		กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอนลด ๓๐๗,๐๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๗๐,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	✓			✓		กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๔	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๔๙๕,๐๐๐	๓๙๙,๙๖๐	๐	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	โอนลด ๙๕,๐๔๐
	รวม	๓๔,๒๑๑,๔๐๐	๓๑,๕๒๐,๗๖๐	๑๖๗,๖๐๐						๒		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน การศึกษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๕,๐๐๐	๕,๑๑๕	๑๐,๘๘๕	✓			✓	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๖๗	โอนลด ๑๕,๐๐๐	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	๐	๐	✓			✓	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	โอนลด ๑๕,๐๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล วังกระแจะ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓	✓	งานป้องกันฯ สำนักปลัด		บุคลากรในการ ฝึกอบรมไม่ พร้อม โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	
๔	โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๐	๐			✓	✓	งานป้องกันฯ สำนักปลัด		โอนลด ๓๐,๐๐๐	
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ให้กับอาสาสมัคร ป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	๕๐,๐๐๐	๐	๐			✓	✓	งานป้องกันฯ สำนักปลัด		บุคลากรในการ ฝึกอบรมไม่ พร้อม โอนลด ๕๐,๐๐๐	
๖	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๐	๐			✓	✓	งานป้องกันฯ สำนักปลัด		บุคลากรในการ ฝึกอบรมไม่พร้อม โอนลด ๕๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๗	โครงการให้การช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชน	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๐๕๕,๖๕๕.๒๕	๒๔๐,๓๐๔.๗๕	✓			✓		งานป้องกันฯ สำนักปลัด	๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐,๐๐๐
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งเป็น สถานที่กลางและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อ การวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตราด)	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๐	✓			✓		งานป้องกันฯ สำนักปลัด	๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	
รวม		๑,๕๖๙,๐๐๐	๑,๐๗๒,๕๑๐	๒๔๑,๓๐๔						๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน การทุจริต	๕๐,๐๐๐	๐	๐	✓			✓		สำนักปลัด		ดำเนินการ ไม่ทันตามระยะ เวลาที่กำหนด โอนลด ๕๐,๐๐๐
๒	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน เพื่อสร้างประชาธิปไตยในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	✓			✓		สำนักปลัด		ดำเนินการ ไม่ทันตามระยะ เวลาที่กำหนด โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๓	โครงการ "กิจกรรมบูรณาการภาคีสวน เพื่อต่อต้านการทุจริต"	๕๐,๐๐๐	๑,๖๒๕	๓,๓๗๕	✓			✓		สำนักปลัด	๑๒ มกราคม ๒๕๖๗	โอนลด ๔๕,๐๐๐
๔	โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อ เฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน ตำบลวังกระแจะ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	✓			✓		สำนักปลัด	๑๙ มกราคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ใช้งบฯ โอนลด ๕๐,๐๐๐
๕	โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	๕๐,๐๐๐	๐	๐	✓			✓		สำนักปลัด	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ใช้งบฯ โอนลด ๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๖	โครงการ "กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวัง การทุจริต"	๕๐,๐๐๐	๒๓,๒๘๐	๒๖,๗๒๐		✓			✓	สำนักปลัด	๑๙ มกราคม ๒๕๖๗	
	รวม	๓๕๐,๐๐๐	๒๔,๙๐๕	๓๐,๐๙๕						๑		

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่
 แผนงานด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ในพื้นที่ตำบลวังกระแจะ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐		✓		✓		กอง สาธารณสุขฯ		ดำเนินการไม่ ทันตามระยะ เวลาที่กำหนด
	รวม	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐						๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	ติดตั้งป้ายชื่อซอย หมู่ ๓ บ้านป่าหมาก	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๕๐	๙,๙๕๐	✓			✓		กองช่าง	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	
๒	ติดตั้งป้ายชื่อซอย หมู่ ๔ บ้านปลายคลอง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๓๒๐	๑,๖๘๐	✓			✓		กองช่าง	๒๓ กันยายน ๒๕๖๗	
๓	ติดตั้งการเดิน สะพานสูง หมู่ ๔ บ้านปลายคลอง	๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐		✓				กองช่าง		
๔	ติดตั้งป้ายชื่อซอยในพื้นที่ หมู่ ๙ บ้านสวนใน	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๔๕๐	๒,๕๕๐	✓			✓		กองช่าง	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	
	รวม	๘๕๕,๐๐๐	๗๘๕,๘๒๐	๖๙,๑๘๐						๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่
 แผนงาน อุตุสภาพกรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	ติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียน (แขงโซลาเซลล์) บริเวณพื้นที่ตำบลวังกระแจะ	๙๙,๒๐๐	๙๗,๕๐๐	๑,๗๐๐	✓			✓		งานป้องกันฯ สำนักปลัด	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	
	รวม	๙๙,๒๐๐	๙๗,๕๐๐	๑,๗๐๐						๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีในเขตพื้นที่ ตำบลวังกระแจะ	๓๐,๐๐๐	๐	๐		✓		✓		กองสวัสดิการ สังคม		เป้าหมายมี จำนวนน้อย โอนลด ๓๐,๐๐๐
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ในระดับล่างกระแจะ	๕๐,๐๐๐	๐	๐		✓		✓		กองสวัสดิการ สังคม		เป้าหมายมี จำนวนน้อย โอนลด ๕๐,๐๐๐
๓	โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพ	๓๐,๐๐๐	๐	๐		✓		✓		กองสวัสดิการ สังคม		เป้าหมายมี จำนวนน้อย โอนลด ๓๐,๐๐๐
	รวม	๑๑๐,๐๐๐	๐	๐					๑			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกร เครือข่ายเกษตรกร ให้ความเข้มแข็ง
 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓		✓	กองส่งเสริม การเกษตร		เป้าหมายของโครงการ มีจำนวนมาก และมีความต้องการ ที่หลากหลาย
๒	โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ	๕๐,๐๐๐	๑๒,๒๕๐	๓๗,๗๕๐	✓				✓	กองส่งเสริม การเกษตร	๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗	
รวม		๑๐๐,๐๐๐	๑๒,๒๕๐	๘๗,๗๕๐						-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้การจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชน สถานประกอบการ/พื้นที่ คู่ครองอุตสาหกรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน ๑๒ เดือน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้				
๑	โครงการส่งเสริมและรักษาพื้นที่ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		✓		กอง สาธารณสุขฯ		ดำเนินการไม่ ทันตามระยะ เวลาที่กำหนด	
	รวม	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐				๑			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กฤษฎีค/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัยและครบถ้วนทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเกาะน้ำใส หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	๐	✓			✓		กองช่าง	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗	
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชลประทาน ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๓๖๐,๐๐๐	๐	๓๖๐,๐๐๐		✓			✓	กองช่าง		
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังดับเพลิง หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๒๔๕,๐๐๐	๐	๒๔๕,๐๐๐		✓			✓	กองช่าง		
๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบเปิด) ซอยวัดคลองเพชร หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๑๖๔,๐๐๐	๐	๑๖๔,๐๐๐		✓			✓	กองช่าง		
๕	เชื่อมระบบระบายน้ำ ถ.ท่าเรือ - ชลประทาน หมู่ที่ ๑	๒๒,๐๔๐	๒๒,๐๔๐	๐	✓				✓	กองช่าง	๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ ถึง ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยกั้งจิม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๓๑๘,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	๐	✓				✓	กองช่าง	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบัวตรี หมู่ ๒ บ้านหนองบัว	๑๑๘,๐๐๐	๐	๑๑๘,๐๐๐		✓			✓	กองช่าง		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวิสุทธิราชฤทธิ์ หมู่ ๒ บ้านหนองบัว	๓๕๒,๐๐๐	๓๕๒,๐๐๐	๐	✓			✓		กองช่าง	๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยป่าหมาก ๓ - ซอยร่มไทร หมู่ ๓ บ้านป่าหมาก	๑๗๔,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๐	✓			✓		กองช่าง	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๑๐	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนพัฒนาการปลายคลอง หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๐	✓			✓		กองช่าง	๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	
๑๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายโรงสูบน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๐	✓			✓		กองช่าง	๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	
๑๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายสามล้อ หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๐	✓			✓		กองช่าง	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๑๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายเนินนวล หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	✓			✓		กองช่าง	๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	
๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยริมอ่าง ๒ หมู่ ๔ บ้านปลายคลอง	๕๖๑,๐๐๐	๐	๕๖๑,๐๐๐		✓		✓		กองช่าง		
๑๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขยายสุขใจ หมู่ที่ ๔ บ้านสระอินทนิล	๔๗๘,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๐	✓			✓		กองช่าง	๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ ถึง ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	
๑๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายกลมล้อม หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิล	๓๙๖,๐๐๐	๐	๓๙๖,๐๐๐		✓		✓		กองช่าง		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตรอกไผ่ - ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ ๕ บ้านสระอินทนิล	๕๒๗,๐๐๐	๐	๕๒๗,๐๐๐	✓			✓		กองช่าง		
๑๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยลงใน หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๓๓๕,๐๐๐	๐	๓๓๕,๐๐๐	✓			✓		กองช่าง		
๑๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยลงตุล หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๐	✓			✓		กองช่าง	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๒๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยมีทรัพย์ หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๐	✓			✓		กองช่าง	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๒๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๐	✓			✓		กองช่าง	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๒๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเนียมสุข หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๐	✓			✓		กองช่าง	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๒๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตะบะ ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๐	✓			✓		กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	
๒๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยตะบะ ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๑๒๒,๐๐๐	๐	๑๒๒,๐๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๒๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคลองม่วง หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๕๒๖,๐๐๐	๐	๕๒๖,๐๐๐		✓		✓		กองช่าง		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมและครบถ้วนทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๒๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยด์ที่ตีประเสริฐ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๖๐๒,๐๐๐	๖๐๒,๐๐๐	๐	✓			✓		กองช่าง	๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ถึง ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗	
๒๗	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขอยเกษมศิริ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๓๕๘,๐๐๐	๐	๓๕๘,๐๐๐		✓		✓		กองช่าง		
๒๘	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชลประทาน - ท่าเรือ ถนนสายไหลน) หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐		✓		✓		กองช่าง		
๒๙	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(พลังงานแสงอาทิตย์) ขอยอุ้มหมั่นต่อเขต	๒๕๓,๕๐๐	๒๕๓,๕๐๐	๐	✓			✓		กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	
๓๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยทวนพัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๒๓๑,๐๐๐	๐	๒๓๑,๐๐๐		✓		✓		กองช่าง		
๓๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสระหลวง หมู่ที่ ๙ บ้านสวนใน	๗๗๕,๐๐๐	๗๗๕,๐๐๐	๐	✓			✓		กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	
๓๒	ปูแอสฟัลติก ขอยเนินตั้ง ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกาะเก่า	๗๖๘,๐๐๐	๗๖๘,๐๐๐	๐	✓			✓		กองช่าง	๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัยและครบถ้วนต่อการต้องการของประชาชน
 แผนงาน อุตุสหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๓๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโกลเมท - คลองสาม แยก ๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง	๓๘๘,๐๐๐	๓๘๘,๐๐๐	๐	✓			✓		กองช่าง	๗ กันยายน ๒๕๖๗ ถึง ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	
๓๔	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองหินเพลิง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง	๒๓๔,๐๐๐	๐	๒๓๔,๐๐๐		✓		✓		กองช่าง		
๓๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแคบใจ ๓/๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี	๑๖๖,๐๐๐	๐	๑๖๖,๐๐๐		✓		✓		กองช่าง		
๓๖	ปูแอสฟัลต์ติก ซอยหลังจวน หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	✓			✓		กองช่าง	๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗	
รวม		๑๑,๕๗๖,๕๕๐	๗,๑๗๑,๕๕๐	๔,๕๒๕,๐๐๐						๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และครอบคลุมทุกพื้นที่
 แผนงาน เศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ในเขตพื้นที่ตำบลวังกระแจะ	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			✓	✓	งานป้องกันฯ สำนักปลัด		เนื่องจากพื้นที่ ยังไม่สามารถดำเนินการได้	
	รวม	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐					๑			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร
 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	ขุดลอกคลองตะโปน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	✓			✓		กองช่าง	๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗	
	รวม	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐						๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และเสริมสร้างการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓			✓		สำนักงานปลัด	๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
๒	โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓			✓		สำนักงานปลัด	๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๓	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต	๕๐,๐๐๐	๑๖,๘๐๐	๓๓,๒๐๐	✓			✓		สำนักงานปลัด	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗	
๔	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	✓			✓		สำนักงานปลัด	๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
๕	โครงการเชิญเกียรติบุคคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			✓		สำนักงานปลัด	๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
๖	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			✓		สำนักงานปลัด	๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
	รวม	๑๗๐,๐๐๐	๕๖,๘๐๐	๑๑๓,๒๐๐						๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนของเกษตรกร	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐			✓	✓		กองส่งเสริม การเกษตร		การช่วยเหลือ ประชาชนในบาง กรณีไม่สามารถ ดำเนินการเบิก จ่ายได้ เนื่องจาก ไม่ปฏิบัติตามกฎ หมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
	รวม	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐						-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา บำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีและการจัดพิธีใน โอกาสวันสำคัญต่างๆ	๑๕๐,๐๐๐	๘๒,๓๐๐	๐	✓			✓		สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอนลด ๖๗,๓๐๐
๒	โครงการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐		✓		✓		สำนักปลัด		เนื่องจาก ไม่ได้รับเสด็จ
๓	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาจักรีบรมราชูปถัมภ์	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			✓		สำนักปลัด	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ใช้งบ ประมาณ
๔	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓			✓		สำนักปลัด	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ใช้งบ ประมาณ
๕	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	๔๐๐,๐๐๐	๓๐๒,๐๘๕	๙๗,๙๑๕	✓			✓		กอง การศึกษากา	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓	✓		กอง การศึกษากา	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการที่ ศพด. ไม่ได้ใช้งบ ประมาณ โอนลด ๓๐๐,๐๐๐
๗	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	๔๐๐,๐๐๐	๓๔๓,๗๖๐	๑๒,๒๔๐	✓			✓		กอง การศึกษากา	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	โอนลด ๔๓,๔๔๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ee			รอบรายงาน ๖ เดือน	รอบรายงาน ๑๒ เดือน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้					
๘	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ วัฒนธรรม	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		✓	✓	✓	กอง การศึกษา		ดำเนินการที่ ศพด. ไม่ได้ใช้งบ ประมาณ	
๙	โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ทั่วประเทศ	๓๐๐,๐๐๐	๑๗๔,๒๗๓.๗๐	๒๓,๐๙๒.๔๐	✓		✓	✓	กอง การศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอนลด ๑๐๒,๖๓๓.๙๐	
๑๐	โครงการส่งเสริมงานวันตรุษจีน	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		✓	✓	กอง การศึกษา	มีนาคม ๒๕๖๗		
๑๑	โครงการจัดงาน "เทศกาลปีใหม่จังหวัดตราด" (อุดหนุนเทศบาลเมืองตราด)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓		✓	✓	กอง การศึกษา	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๒ มกราคม ๒๕๖๗		
๑๒	โครงการจัดงาน "วันระบำทิวาวันผลไม้และ ของดีเมืองตราด" (อุดหนุนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จ ังหวัดตราด)	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐			✓	✓	กอง การศึกษา			
๑๓	โครงการจัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทย ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง" (อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดตราด)	๕๐,๐๐๐	๔๒,๒๕๕	๗,๗๔๕	✓		✓	✓	กอง การศึกษา	๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗		
	รวม	๒,๒๒๐,๐๐๐	๑,๑๒๕,๐๗๔	๕๘๑,๕๔๓	๒				๒			

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ และสี)	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			✓		สำนักปลัด	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
๒	เก้าอี้สำหรับห้องประชุม (ประธานสภา)	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๐	✓			✓		สำนักปลัด	๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๓	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๓๐,๐๐๐	๒๖,๕๕๐	๓,๔๕๐	✓			✓		กองคลัง	๒๒ มกราคม ๒๕๖๗	
๔	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ)	๑๒๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	✓			✓		กองคลัง	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗	

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
(๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๒,๐๐๐	๕,๑๙๐	๘๑๐	✓				✓	กองช่าง	๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
(๓) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๒๔,๐๐๐	๒๑,๑๖๐	๒,๘๔๐	✓			✓		กองการศึกษา	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๒	โต๊ะหมู่บูชา	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	✓			✓		กองการศึกษา	๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗	
๓	โต๊ะหมู่บูชา ๙	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	✓			✓		กองการศึกษา	๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗	

๒. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๒ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๑,๙๕๐	๒,๐๕๐	✓			✓		สำนักปลัด	๒๔ มกราคม ๒๕๖๗	
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๐	✓			✓		สำนักปลัด	๒๔ มกราคม ๒๕๖๗	
๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐	๑๕,๙๕๐	๕๐	✓			✓		หน่วยตรวจสอบ ภายใน	๒ เมษายน ๒๕๖๗	
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที)	๒๖,๗๐๐	๒๖,๗๐๐	๐	✓			✓		กองคลัง	๒๔ มกราคม ๒๕๖๗	
๕	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐	๑๕,๙๕๐	๕๐	✓			✓		กองคลัง	๒๔ มกราคม ๒๕๖๗	

๒. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	✓				✓	กองช่าง	๒๓ มกราคม ๒๕๖๗	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๔,๐๕๐	✓				✓	กองช่าง	๒๕ กันยายน ๒๕๖๗	

๒. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(๓) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๑๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	๗,๕๐๐	✓			✓		กองการศึกษาฯ	๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านท้ายวัง	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๐	✓			✓		กองการศึกษาฯ	๖ กันยายน ๒๕๖๗	
๓	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองบัว	๘๖,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	๐	✓			✓		กองการศึกษาฯ	๖ กันยายน ๒๕๖๗	

๒. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(๔) แผนงาน การเกษตร

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐	๑๕,๙๙๐	๑๐	✓			✓		กองส่งเสริม การเกษตร	มกราคม ๒๕๖๗	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๑,๙๙๐	๒,๐๑๐	✓			✓		กองส่งเสริม การเกษตร	มกราคม ๒๕๖๗	
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			✓		กองส่งเสริม การเกษตร	มกราคม ๒๕๖๗	

๓. ประเภทครูผู้สอน ครูผู้สอนที่ทางการศึกษา
(๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครูผู้สอน	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก:	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	✓				✓	กองการศึกษาฯ	๑๗ เมษายน ๒๕๖๗	

๔. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว

(๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	ตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต	๒๔,๔๐๐	๒๓,๙๖๐	๔๔๐	✓			✓		กองการศึกษาฯ	๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗	

๕. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เครื่องฟนผลระยะเยียด (ULV)	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๐	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗	

๖.ประเภทครูผู้สอนที่ ครูผู้สอนที่สนาม

(๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครูผู้สอนที่	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก (ในร่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว	๑๒๙,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๐	✓				✓	กองการศึกษาฯ	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	โอนลด ๖๐,๐๐๐
๒	เครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก (ในร่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัง	๑๒๙,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๐	✓				✓	กองการศึกษาฯ	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	โอนลด ๖๐,๐๐๐

๓.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เรือพลาสติก (ขนาดกลาง)	๑๙,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	๐	✓				✓	สำนักปลัด	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๒	เรือพลาสติก (ขนาดใหญ่)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓				✓	สำนักปลัด	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	

✚ ปัญหา/อุปสรรค

๑. มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เท่าที่ควร

✚ ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรดำเนินการโครงการให้ทันตามห้วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๒. ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ความไม่มั่นคงในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น

๓. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการในระยะยาว และตอบสนองด้านปริมาณและคุณภาพ