



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ ตร ๗๑๐๐๑/

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ , แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งสำนักปลัด อบต. ได้แจ้งสำนัก/กอง ทุกกอง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตาม แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ตามแบบฟอร์ม ที่กำหนดในรอบ ๖ เดือน

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักปลัด อบต. ได้รวบรวมผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตาม แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ในรอบ ๖ เดือน เรียบร้อย แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อเสนอและข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ท่านพิจารณาการรายงานผลการดำเนินโครงการตาม แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว บันทึกลงระบบ e – Plan ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวภารรัตน์ ทองรัตน์)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ทราบ/ดำเนินการ

(นายกนก ใจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

17 เมษายน 2568

17 เม.ย. ๖๘

17 เม.ย. ๖๘



รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระเจา
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

รายงานติดตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
(รอบ ๒ เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข
แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการสุขอนามัยในเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กอง การศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๘๘๓,๗๘๕.๐๐	๔๔๑,๘๘๐.๐๐	๓๔๑,๙๐๕.๐๐		✓		✓		กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ)	๖๗๓,๒๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๘.๐๐	๓๑๓,๑๙๒.๐๐		✓		✓		กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔	โครงการเรียนสนุกคู่กับคำภาษาอังกฤษ (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ)	๒๙,๗๐๐.๐๐	-	๒๙,๗๐๐.๐๐		✓		✓		กอง การศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕	โครงการค่ายคณิตศาสตร์พาเพลิน (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ)	๕๗,๓๖๐.๐๐	-	๕๗,๓๖๐.๐๐		✓		✓		กอง การศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๖	โครงการเรียนสนุกคู่กับคำวิทยาศาสตร์ (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ)	๒๖,๒๐๐.๐๐	-	๒๖,๒๐๐.๐๐		✓		✓		กอง การศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๗	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ) (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ))	๕๒๙,๒๐๐.๐๐	๓๐๐,๘๐๐.๐๐	๒๒๘,๔๐๐.๐๐		✓		✓		กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข
แผนงาน การศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๘	โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านงานอาชีพ (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อหิศา))	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กอง การศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๙	โครงการสอนเสริมพิเศษภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อหิศา))	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กอง การศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๐	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำคัญในท้องถิ่น (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อหิศา))	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	-	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
๑๑	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านดนตรี (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อหิศา))	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๘	
๑๒	โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อหิศา))	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๑๗ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘	
๑๓	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน บ้านท่าประดู่ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	๕๒๙,๒๐๐.๐๐	๒๘๑,๕๘๓.๐๐	๒๔๗,๖๑๗.๐๐		✓		✓		กอง การศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๔	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หัวใจ ใส่สะอาดด้านการทุจริต (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กอง การศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๕	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พื้นบ้านจังหวัดตราด (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กอง การศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข
แผนงาน การศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑๖	โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	๑๙,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กอง การศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๗	โครงการค่าย English for Students (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กอง การศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๘	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านสวนใน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนใน)	๓๘๓,๔๐๐.๐๐	๒๑๑,๘๖๙.๐๐	๑๗๑,๕๓๑.๐๐		✓		✓		กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๙	โครงการรู้พิชภัย ทางไกลยาเสพติด (อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนใน)	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กอง การศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๐	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนใน)	๔๕,๖๘๐.๐๐	-	๔๕,๖๘๐.๐๐		✓		✓		กอง การศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๑	โครงการเติมยิ้มให้โลกด้วยต้นไม้คนละต้น (อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนใน)	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กอง การศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๒	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดบุปผารามฯ (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผารามฯ)	๕๗๒,๐๐๐.๐๐	๓๐๕,๒๒๘.๐๐	๒๖๖,๗๗๒.๐๐		✓		✓		กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๓	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผารามฯ)	๓๒,๗๐๐.๐๐	-	๓๒,๗๐๐.๐๐		✓		✓		กอง การศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๔	โครงการค่าย English for Students (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผารามฯ)	๓๒,๘๐๐.๐๐	-	๓๒,๘๐๐.๐๐		✓		✓		กอง การศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข
แผนงาน การศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน ๖ เดือน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้				
๒๕	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผารามฯ)	๓๖,๒๕๐.๐๐	-	๓๖,๒๕๐.๐๐		✓		✓	กอง การศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๖	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนโม)	๒๑๑,๓๘๐.๐๐	๗๙,๙๕๕.๕๕	๑๓๑,๔๒๕.๕๕		✓		✓	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๗	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผารามฯ)	๒๙๕,๙๓๒.๐๐	๑๔๐,๗๒๕.๖๕	๑๕๕,๒๐๖.๓๕		✓		✓	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๘	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง)	๔๒๒,๗๖๐.๐๐	๑๐๗,๖๒๓.๑๐	๓๑๕,๑๓๖.๙๐		✓		✓	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๙	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	๒๖๔,๒๒๕.๐๐	๑๐๕,๙๔๘.๐๕	๑๕๘,๒๗๖.๙๕		✓		✓	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓๐	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ)	๓๓๘,๒๐๘.๐๐	๑๖๖,๒๘๐.๔๐	๑๗๑,๙๒๗.๖๐		✓		✓	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓๑	โครงการอาหารเสริม (นม)	๒๕๓,๖๕๖.๐๐	๗๘,๒๔๙.๖๐	๑๗๕,๔๐๖.๔๐		✓		✓	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม		๕,๘๖๑,๖๓๖.๐๐	๒,๖๘๕,๑๔๙.๓๕	๓,๑๗๖,๔๘๖.๖๕							

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข
แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหามโรคติดต่อ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพ อสม. ประชาชนและผู้สูงอายุ	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๔๓,๗๕๕.๐๐	๖,๒๕๕.๐๐	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕	โครงการสัตัวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน ศ.ร.สมเด็จพระเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒนวรยัตติยราชนารี	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๖	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๒๒๔.๐๐	-	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๘๐๓.๐๐	๕๐,๑๙๗.๐๐	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข
 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๘	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บุคลากรหม่อมหลวงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรฉัตร	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๙	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม				๓,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๗๗,๒๑๘.๐๐			-				

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข
 แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอย ในชุมชนและสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการ น้ำเสียแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ร้านอาหาร	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม		๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐,๐๐๐.๐๐				-				

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้เป็นบุคคลที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	บ	๑๒ เดือน			
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "โรงเรียนผู้อายุ"	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองสวัสดิการ สังคม	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองสวัสดิการ สังคม	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ในตำบลวังกระแจะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองสวัสดิการ สังคม	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๑๔๗.๐๐	๘๕๓.๐๐	✓			✓		กองสวัสดิการ สังคม	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
๕	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองสวัสดิการ สังคม	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม				๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๑๔๗.๐๐	๔๘๐,๘๕๓.๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ให้การส่งเสริมและคุ้มครองผู้สูงอายุ

แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓๐,๔๐๐,๒๐๐.๐๐	๑๔,๑๖๑,๘๐๐.๐๐	๑๖,๒๓๘,๔๐๐.๐๐		✓		✓		กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๓๔๔,๔๐๐.๐๐	๑,๙๔๓,๐๐๐.๐๐	๒,๔๕๑,๔๐๐.๐๐		✓		✓		กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๕๐๐.๐๐	๑๖๒,๕๐๐.๐๐		✓		✓		กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-				✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม				๑๖,๒๓๘,๓๐๐.๐๐						-		
				๑๘,๘๕๒,๓๐๐.๐๐								

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน การศึกษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรบริหารส่วนตำบล วังกระแจะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		งานป้องกันฯ สำนักปลัด	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		งานป้องกันฯ สำนักปลัด	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ให้กับอาสาสมัคร ป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		งานป้องกันฯ สำนักปลัด	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		งานป้องกันฯ สำนักปลัด	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕	โครงการให้การช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๒๕๔.๘๒	๒๘๒,๗๔๕.๑๘	✓			✓		งานป้องกันฯ สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน การริ่กษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งเป็น สถานที่กลางและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อ การวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตราด)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			✓		งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
รวม		๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๒๕๔.๘๒	๔๖๒,๗๔๕.๑๘								

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน การทุจริต	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		สำนักปลัด	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน เพื่อสร้างประชาธิปไตยในชุมชน	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		สำนักปลัด	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	โครงการ "กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้านการทุจริต"	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	๔๘,๔๔๕.๐๐	✓			✓		สำนักปลัด	ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๘	
๔	โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อ เฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน ตำบลวังกระแจะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๓๘,๗๕๐.๐๐	✓			✓		สำนักปลัด	ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘	
๕	โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓		สำนักปลัด	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ
๖	โครงการ "กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวัง การทุจริต"	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๖,๗๕๐.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐	✓			✓		สำนักปลัด	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๘	
รวม		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๘,๕๕๕.๐๐	๒๔๑,๔๔๕.๐๐						-		

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่
 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ในพนันท้าบลัวังกระแจะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐								

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๘๐๘,๐๐๐.๐๐	-	๘๐๘,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	ติดตั้งการเดิน ขอยสเปใจ - พรงตาแรม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	ติดตั้งการเดิน ขอยสเปใจ - สระตาปลุก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔	ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน (หลังใหม่) หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕	ติดตั้งป้ายชื่อซอยในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านสระอินหิน	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๒๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๖	ติดตั้งไฟกระพริบในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	-	๓๒๔,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๗	ปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสวนใน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๘	ติดตั้งการ์ดเลน ขอยคลองสาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๙	ติดตั้งการ์ดเลน ขอยหินเพลิง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง	๘๙,๐๐๐.๐๐	-	๘๙,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม		๘,๐๓๒,๐๐๐.๐๐	-	๘,๐๓๒,๐๐๐.๐๐						-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีในเขตพื้นที่ ตำบลวังกระแจะ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๕๗๐.๐๐	๔๓๐.๐๐	✓			✓		กองสวัสดิการ สังคม	๑๗ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ในตำบลวังกระแจะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองสวัสดิการ สังคม	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๔๘.๐๐	๕๒.๐๐	✓			✓		กองสวัสดิการ สังคม	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
รวม		๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๕๑๘.๐๐	๕๐,๔๘๒.๐๐						-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกร เครือข่ายเกษตรกร ให้ความเข้มแข็ง
 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการคณิศรเกษตรเคลื่อนที่	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓			๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓			๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล วังกระแจะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓			๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐						-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้การจัดการขยะในครัวเรือน ชุมชน สถานประกอบการ/พื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการส่งเสริมและรักษาพื้นที่ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม		๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-							

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พื้นที่คุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองส่งเสริม การเกษตร	๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	
รวม		๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐				-				

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยทุ่งกก หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังดับเพลิง หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๙๙,๐๐๐.๐๐	-	๙๙,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านประมวลดี (รพ.ตราด) หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๑,๕๘๘,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๘๘,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยร่มเกล้า - ทุ่งกก หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๖๗๕,๐๐๐.๐๐	-	๖๗๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยช้างเผือก หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	✓			✓		กองช่าง	๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุใจ (แยกขวา) หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๖๕,๐๐๐.๐๐	-	๖๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยลุงไพบ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	✓			✓		กองช่าง	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘	
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเกาะตะเคียน-ท่าเรือ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๖๙,๐๐๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	✓			✓		กองช่าง	๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหงษ์เจริญ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๗๖๓,๐๐๐.๐๐	-	๗๖๓,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสุขสำราญ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๓๓๔,๐๐๐.๐๐	-	๓๓๔,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพีเจ-ทุ่งก หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๗๘,๐๐๐.๐๐	-	๗๘,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนองไผ่ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๓๐,๖๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	✓			✓		กองช่าง	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑๓	ก่อสร้างทางเชื่อม ค.ส.ล. ซอยลุงโพย หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			✓		กองช่าง	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘	
๑๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยท่าคักดีสุภา หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๙๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๕	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยเจ้าแก้ว หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๔๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๖	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอย ป.ไพบุลย์ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๖๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๗	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนเกาะตะเคียน - หนองบัว หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๘	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยพัฒนาชัย หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๓๒,๐๐๐.๐๐	-	๓๒,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑๙	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยสตไส หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๘๗,๐๐๐.๐๐	-	๘๗,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๐	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยบุตทิจ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบัวเขียว ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๓,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	✓			✓		กองช่าง	๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
๒๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบัวเขียว ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๙๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบัวเขียว ๖ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	-	๒๔๔,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแสงใจ - พรังตาแรม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๗๖๘,๐๐๐.๐๐	-	๗๖๘,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๕	ปูแอสฟัลติกติก หมู่บ้านกรงไทย หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๖๘๘,๐๐๐.๐๐	-	๖๘๘,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๒๖	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยบัวเขียว ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๗๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๗	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยบัวเขียว ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๔๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๘	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยบัวเขียว ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๒๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒๙	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยแฉะ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๘๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๘๒๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓๐	ปูแอสฟัลติก ซอยวิสุทธิราษฎร์ แยก ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๒๗๑,๐๐๐.๐๐	-	๒๗๑,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยป่าหมาก - ชัยยันต์ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๓๑๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๓๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสุดเขต ขอยสุดเขต แยก ๑ (ปรีชา) หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	-	๒๙๘,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสันติสุข ๖ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๓๓๖,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยร่มไทร แยก ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	๖๔,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยป่าหมาก ๓ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก	๑๗๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๗๒,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยป่าหมาก ๒ แยก ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๒๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓๗	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยกิ่งแก้ว หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๓๘	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ขอยสละสิทธิ์ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	-	๔๔๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓๙	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขอยนบป้าย - มาบน้อย หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	-	๓๗๗,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔๐	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขอยหินโครัง หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓			✓		กองช่าง	๘ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๘ มีนาคม ๒๕๖๘	
๔๑	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขอยเป็นใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๗๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔๒	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขอยสำราญ หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๓๑๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔๓	ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนเนินใหญ่ - พุ่งสามง่าม หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			✓		กองช่าง	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๔๔	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขอยสวัสดิการ หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิล	๗๒,๐๐๐.๐๐	-	๗๒,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔๕	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ขอยอุตะเถา แยก ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิล	๑๙๑,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	✓			✓		กองช่าง	๘ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๘ มีนาคม ๒๕๖๘	
๔๖	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ขอยอุตะเถา แยก ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิล	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			✓		กองช่าง	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๔๗	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบเปิด) ขอยสระอินทนิล - ตรอกใน หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิล	๙๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๑๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยแม่อาโไฟ หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิล	๕๙,๐๐๐.๐๐	-	๕๙,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔๙	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมฝังท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. ขอยตึงเกษม หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๓๒๘,๐๐๐.๐๐	-	๓๒๘,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยทุ่งเจริญ - เนินตะเคย หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๑,๐๘๔,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๘๔,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๕๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามพี่น้อง แยก ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	-	๒๙๖,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวังหิน หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๒๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			✓		กองช่าง	๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๕๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบเปิด) ซอยโรงยาง - หัวไร่รัดน์ หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบเปิด) ซอยทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๒,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕๕	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ซอยเนินตะแดง หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕๖	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบึงบอน หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๕๗	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยวังหิน หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๖๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕๘	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยหนองมาศ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๓๒,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองรังนก แยก ๑ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๓๑๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๖๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยลุงบุตร หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๕๐๔,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๔,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๖๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลวงชำนาญ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๕๐๔,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๔,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๖๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่มสุพัฒนา หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๖๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาต้นโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๖๓	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนหนองตาไถ่ - คลองตะโปน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๘๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๖๔	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยบัวประเสริฐ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๘๗,๐๐๐.๐๐	๘๗,๐๐๐.๐๐	-	✓			✓		กองช่าง	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๖๕	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยวิวัฒน์ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	✓			✓		กองช่าง	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๖๖	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยพ่วงสุข ซอยพ่วงสุข หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๖๖,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	-	✓			✓		กองช่าง	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๖๗	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยนารถอุดม หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๓๐๒,๐๐๐.๐๐	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	✓			✓		กองช่าง	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๖๘	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยฉัตรชัย หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๔,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๖๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยพัฒนาการ ๑/๓ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๙๒,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๗๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยปานทอง แยก ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๖๑๔,๐๐๐.๐๐	-	๖๑๔,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๗๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยห้วยเจริญ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๘๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๗๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยเอี่ยมสมบัติ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๒๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๗๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยบุรีเจริญ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๗๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยพัฒนาการ ๓/๔ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๖๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๖๓๖,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๗๕	ฝั่งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนท่าเรือ-เนินตาแมว หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๓๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			✓		กองช่าง	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘	
๗๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยฉายแสง หมู่ที่ ๙ บ้านสวนโน	๕๕๔,๐๐๐.๐๐	-	๕๕๔,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๗๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคังดี (แยกซ้าย) หมู่ที่ ๙ บ้านสวนโน	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๙๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๗๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยท้ายไร่ หมู่ที่ ๙ บ้านสวนโน	๖๒๘,๐๐๐.๐๐	-	๖๒๘,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๗๙	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อ ซอยสวนโน - หวังไทรรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านสวนโน	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๖๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๘๐	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ซอยคลองจิก หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระก้า	๓๗,๘๐๐.๐๐	-	๓๗,๘๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อการรองรับประชาชน
 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๘๑	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยเนินต้ง ๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกา	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๘๒	ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำเขาระกา หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกา	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๗๑,๔๑๑.๐๐	๖๘,๕๘๙.๐๐	✓			✓		กองช่าง	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๔ เมษายน ๒๕๖๘	
๘๓	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยเนินต้ง ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกา	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๘๔	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนพัฒนาการปลายคลอง - เนินต้ง หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกา	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๘๕	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนพัฒนาการปลายคลอง - เขาระกา หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกา	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๘๖	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยคลองจิก หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกา	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๔๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๘๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			✓		กองช่าง	๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
๘๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุญอยู่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง	๖๐๔,๐๐๐.๐๐		๖๐๔,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๘๙	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ซอยหินเพลิง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๖,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๙๐	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขอยมาบตอง - เนินตั้ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	-	๒๘๘,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๙๑	ก่อสร้างคดเรียงหินยาแนว ซอยหินเพลิง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง	๙๒,๐๐๐.๐๐	-	๙๒,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๙๒	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยแสงใจ ๓/๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี	๓๒,๐๐๐.๐๐	-	๓๒,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๔๓	ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ซอยหลังจวน ๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี	๔๔,๐๐๐.๐๐	-	๔๔,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเสมานมิตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	-	✓			✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔๕	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยสาธารณะสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๖๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๔๖	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยหลังจวน ๑ หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี	๕๕,๐๐๐.๐๐	-	๕๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔๗	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยหลังจวน ๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๓๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม		๑๒,๔๐๔,๘๐๐.๐๐	-	๑๒,๔๐๔,๘๐๐.๐๐						-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และครอบคลุมทุกพื้นที่
 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยสุขสำราญ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๑๕๘,๙๙๐.๐๐	-	๑๕๘,๙๙๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบุตรพจี หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๑๘๘,๐๑๔.๐๐	-	๑๘๘,๐๑๔.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยบัวเขียว ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๙๕๕,๐๐๐.๐๐	-	๙๕๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยบัวเพื่อง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยยายมุด หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๑๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๖	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยกำเนิดสินธุ์ หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิล	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๖๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๗	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยตรอกใน - ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิล	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๘	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยวรรณประสาร หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิล	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และครอบคลุมทุกพื้นที่
 แผนงาน เคหะชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๙	ขยายเขตไฟฟ้า ขอย่อังไพร หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๖๕,๐๐๐.๐๐	-	๖๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๐	ขยายเขตไฟฟ้า ขอยหนองแวน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๑	ขยายเขตไฟฟ้า ถนนหนองตาไถ้ - คลองตะโปน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๖๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๒	ขยายเขตไฟฟ้า ขอยปากคลอง หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๓	ขยายเขตไฟฟ้า ขอยคำดี หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๘๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๔	ขยายเขตไฟฟ้า ขอยก้งยม หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	-	๔๗๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๕	ขยายเขตไฟฟ้า ขอยประกาศสิทธิ์ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๖๕,๐๐๐.๐๐	-	๖๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๖	เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า ขอยพัฒนาการ ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๗	ขยายเขตไฟฟ้า ขอยเขาระก้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระก้า	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีความเหมาะสม มีความปลอดภัย และครอบคลุมพื้นที่
 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑๘	ขยายเขตไฟฟ้า ขยายระยะกิโล เมตรที่ ๑๐ บ้านเขากระก่า	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๙	เพิ่มเสาไฟฟ้า ขยายเนินตั้ง ๑/๑ (นิมคก)	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม		๘๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๙๐,๐๐๐.๐๐						-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และครอบคลุมพื้นที่
แผนงาน เคหะชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ในเขตพื้นที่ตำบลวังกระแจะ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	✓			✓		งานป้องกันฯ สำนักปลัด	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๖ มีนาคม ๒๕๖๘	
รวม		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๓,๐๐๐	๓๗๗,๐๐๐						-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคการบริโภคและใช้ในการเกษตร
 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	ขุดลอกคลองหินเพลิง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	๔๕,๐๐๐.๐๐				✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม		๔๕,๐๐๐.๐๐	-	๔๕,๐๐๐.๐๐						-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และเสริมสร้างการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการได้ของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		สำนักปลัดฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		สำนักปลัดฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓		สำนักปลัดฯ	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ
๔	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันกาทุจริต	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		สำนักปลัดฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕	โครงการเชิญเกียรติบุคคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		สำนักปลัดฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๖	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐		✓		✓		สำนักปลัดฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม				๑๗๐,๐๐๐.๐๐						-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนของเกษตรกร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองส่งเสริม การเกษตร	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐								-

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา บำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีและการจัดพิธีในโอกาสวันสำคัญต่างๆ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐				✓		สำนักงานปลัด	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐				✓		สำนักงานปลัด	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐				✓		สำนักงานปลัด	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐				✓		สำนักงานปลัด	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐				✓		กองการศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐				✓		กองการศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๗	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	✓		กองการศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๘	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐				✓		กองการศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๙	โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐				✓		กองการศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑๐	โครงการส่งเสริมงานวันตราดรำลึก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๘	
๑๑	โครงการจัดงาน "เทศกาลปีใหม่จังหวัดตราด" (อุดหนุนเทศบาลเมืองตราด)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๒	โครงการจัดงาน "วันระกำหวาน ผลไม้และ ของดีเมืองตราด" (อุดหนุนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ตราด)	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กอง การศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๓	โครงการจัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทย ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง" (อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดตราด)	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓	✓		กอง การศึกษาฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
รวม		๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑,๘๘๕,๐๐๐.๐๐								

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
(๑) แผนงาน กองคลัง

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เก้าอี้ผู้บริหาร	๔,๖๙๐.๐๐	๔,๕๙๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			✓		กองคลัง	๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	
๒	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๓๓,๐๐๐.๐๐	-	๓๓,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองคลัง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
(๒) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๑๓,๒๐๐.๐๐	-	๑๓,๒๐๐.๐๐		✓		✓		กองการศึกษา	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
(๓) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เก้าอี้ทำงาน	๒,๗๙๐.๐๐	๒,๗๙๐.๐๐	-	✓			✓		กอง สวัสดิการฯ	๒๑ มกราคม ๒๕๖๘	
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓,๖๐๐ บีทียู	๕๓,๖๐๐.๐๐	-	๕๓,๖๐๐.๐๐		✓		✓		กอง สวัสดิการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
(๓) แผนงาน การเกษตร

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๒	ตู้เหล็กใบานเลื่อน แบบ ๒ บาน	๔,๙๙๐.๐๐	-	๔,๙๙๐.๐๐		✓		✓		กองส่งเสริม การเกษตร	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

๒. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	✓			✓		หน่วยตรวจสอบ ภายใน	๒ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘	

๒. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๒) แผนงาน บริหารงานคลัง

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๑,๖๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	✓			✓		กองคลัง	๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๘	
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	๑๖,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองคลัง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐.๐๐	-	๒,๕๐๐.๐๐		✓		✓		กองคลัง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

๒. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(๓) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๗,๙๘๐.๐๐	๑๐,๐๒๐.๐๐	✓			✓		กอง สวัสดิการสังคม	๒๑ มกราคม ๒๕๖๘	
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	✓			✓		กอง สวัสดิการสังคม	๒๑ มกราคม ๒๕๖๘	

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(๔) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๙๐.๐๐	๔,๐๑๐.๐๐	✓			✓		กองช่าง	๒๕ กันยายน ๒๕๖๘	

๓. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	๓๘,๙๙๐.๐๐	-	๓๘,๙๙๐.๐๐		✓		✓		สำนักปลัด	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

๔. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เทปวัดระยะล้อเลื่อน	๖,๐๐๐.๐๐	-	๖,๐๐๐.๐๐		✓		✓		กองช่าง	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	