



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ ตร ๗๑๐๐๑/ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ , แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ , แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ , แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ , แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในรอบ ๑๒ เดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักปลัด อบต. ได้รวบรวมผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ในรอบ ๑๒ เดือนเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอและข้อพิจารณา


เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ท่านพิจารณาการรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (รอบ ๑๒ เดือน) เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวบันทึกลงระบบ e - Plan ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นางสาวภารรัตน์ ทองรัตน์)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน



25 ธ.ค. ๒๕๖๗

ทราบ/ดำเนินการ


(นายกนก ใจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

25 ธ.ค. ๖7


25 ธ.ค. ๒๕๖๗



รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

รายงานติดตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
 (รอบ ๑๒ เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข
 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการสุขอนามัยในเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ศพด. ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๗๖๖,๓๙๑	๖๒๙,๑๓๕	๑๓๗,๒๕๖	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๓	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน อนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ)	๖๖๘,๘๐๐	๖๖๕,๒๑๔	๑,๕๘๖	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอนลด ๑,๘๐๔
๔	โครงการเรียนสนุกสุขกับคำภาษาอังกฤษ (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ)	๒๙,๗๐๐	๒๙,๗๐๐	๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๕	โครงการคำคมคณิตศาสตร์พาเพลิน (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ)	๕๗,๓๖๐	๕๗,๓๖๐	๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๖	โครงการเรียนสนุกสุขกับคำขวัญวิทยาศาสตร์ (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ)	๒๖,๒๐๐	๒๖,๒๐๐	๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข
แผนงาน การศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๗	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ) (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ))	๕๒๑,๘๓๘	๕๒๑,๘๓๘	๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๓๒,๒๓๘
๘	โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านงานอาชีพ (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ))	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๕ สิงหาคม ถึง ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗	
๙	โครงการสอนเสริมพิเศษภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ))	๓๐,๐๐๐	๒๘,๗๐๐	๑,๓๐๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๓๑ สิงหาคม ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗	
๑๐	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำคัญในท้องถิ่น (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ))	๒๓,๐๐๐	๐	๒๓,๐๐๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	
๑๑	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ นักเรียน (อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง (กิม-บุญอยู่ อุทิศ))	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗	
๑๒	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน บ้านท่าประดู่ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	๕๒๑,๔๐๐	๕๒๑,๔๐๐	๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๓๑,๘๐๐
๑๓	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หัวใจ ใสสะอาดต้านการทุจริต (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข
แผนงาน การศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑๔	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พื้นบ้านจังหวัดตราด (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓				✓	กอง การศึกษาฯ	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๑๕	โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐	✓				✓	กอง การศึกษาฯ	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๑๖	โครงการค่าย English for Students (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓				✓	กอง การศึกษาฯ	๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๑๗	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน บ้านสวนโม (อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนโม)	๓๖๗,๐๑๑	๓๖๗,๐๐๑	๐	✓				✓	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๒๑,๔๑๑
๑๘	โครงการรู้พืชภัย ห่วงไกลยาเสพติด (อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนโม)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓				✓	กอง การศึกษาฯ	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๑๙	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนโม)	๔๕,๖๘๐	๔๕,๖๘๐	๐	✓				✓	กอง การศึกษาฯ	๒๐ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๒๐	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน วัดบุปผาราชา (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผาราชา)	๕๖๕,๐๐๔	๕๖๕,๐๐๔	๐	✓				✓	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๑,๘๐๔

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๒๑	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผารามฯ)	๓๒,๗๐๐	๓๒,๗๐๐	๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๒๒	โครงการค่าย English for Students (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผารามฯ)	๓๒,๘๐๐	๓๒,๘๐๐	๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑ กันยายน ๒๕๖๗	
๒๓	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียน (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผารามฯ)	๓๖,๒๕๐	๓๖,๒๕๐	๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๑ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๒๔	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว	๘๖,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๖ กันยายน ๒๕๖๗	
๒๕	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัง	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๖ กันยายน ๒๕๖๗	
	รวม	๔,๐๖๔,๑๓๔	๓,๘๔๒,๙๕๒	๑๖๐,๓๓๘						๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข
แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๕๐	๒๕๐	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐			✓	✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ทัน ตามระยะเวลา ที่กำหนด
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพ อสม. ผู้สูงอายุและประชาชน	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๘๑,๙๑๕	๑๘,๐๘๕	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
๔	โครงการรณรงค์ด้านภัยไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ทัน ตามระยะเวลา ที่กำหนด
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน ศ.ร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๕๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๖	โครงการหน่วยทันตกรรม เคลื่อนที่พระราชทาน	๒๔๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอนลด ๒๒๐,๐๐๐
๗	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อุดหนุนหมู่บ้าน ตามโครงการ พระราชดำริฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข
แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๘	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ทัน ตามระยะเวลา ที่กำหนด
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ทัน ตามระยะเวลา ที่กำหนด
๑๐	โครงการณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจรู้ในชุมชน/หมู่บ้าน) หูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	๕๐,๐๐๐	๒๔,๔๐๕	๒๔,๕๙๕	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๑๑	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยและเด็กของสมเด็จพระรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อุดหนุนหมู่บ้าน ตามโครงการ พระราชดำริฯ
๑๒	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ สมุนไพรท้องถิ่น หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๑๓	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ สมุนไพรท้องถิ่น หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข
แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ สมุนไพรในท้องถิ่น หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๑๕	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ สมุนไพรในท้องถิ่น หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔)	๒๐,๐๐๐	๑๗,๗๗๐	๒,๒๓๐	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๑๖	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ สมุนไพรในท้องถิ่น หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิล (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๑๗	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ สมุนไพรในท้องถิ่น หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖)	๒๐,๐๐๐	๑๘,๓๕๕	๑,๖๔๕	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๑๘	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ สมุนไพรในท้องถิ่น หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๘๐	๓๒๐	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๑๙	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ สมุนไพรในท้องถิ่น หมู่ที่ ๙ บ้านสวนโม (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๑๗๒	๘๒๘	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข
 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน ๖ เดือน	รอบรายงาน ๑๒ เดือน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้					
๒๐	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ สมุนไพรในท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขรกะ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๒๑	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ สมุนไพรในท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๒๒	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ สมุนไพรในท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒)	๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๕๐	๑,๓๕๐	✓				✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
รวม		๓,๙๖๐,๐๐๐	๒,๘๙๐,๖๙๗	๑,๐๖๙,๓๐๓						๑		-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข
 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอย ในชุมชนและสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		✓			✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ทัน ตามระยะเวลา ที่กำหนด
๒	โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการ น้ำเสียแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ร้านอาหาร	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		✓			✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ทัน ตามระยะเวลา ที่กำหนด
รวม		๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐						๑		-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้เป็นบุคคลที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้				
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "โรงเรียนผู้สูงอายุ"	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓	๖ เดือน	✓	๑๒ เดือน	เป้าหมายมี จำนวนน้อย โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ	๓๐,๐๐๐	๐	๐			✓	✓	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	เป้าหมายมี จำนวนน้อย โอนลด ๓๐,๐๐๐
๓	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ในตำบลวังกระแจะ	๕๐,๐๐๐	๐	๐			✓	✓	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	หมู่บ้าน ดำเนินการ โอนลด ๕๐,๐๐๐
๔	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๘๐,๐๐๐	๐	๐			✓	✓	กองสวัสดิการ สังคม	๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอนลด ๘๐,๐๐๐
๕	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓	✓	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
รวม		๕๖๐,๐๐๐	๐	๐					๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ให้การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๙,๔๙๑,๒๐๐	๒๗,๒๘๓,๔๐๐	๘๖,๘๐๐	✓			✓		กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอนลด ๒,๑๒๑,๐๐๐
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๙๕๕,๒๐๐	๓,๖๑๒,๔๐๐	๓๔,๘๐๐	✓			✓		กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอนลด ๓๐๗,๐๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้เอดส์	๒๗๐,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	✓			✓		กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๔	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๔๔๕,๐๐๐	๓๙๙,๙๖๐	๐	✓			✓		กอง สาธารณสุขฯ	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	โอนลด ๙๕,๐๔๐
รวม		๓๔,๒๑๑,๔๐๐	๓๑,๕๒๐,๗๖๐	๑๖๗,๖๐๐						๒		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๕,๐๐๐	๔,๑๑๕	๑๐,๘๘๕	✓				✓	งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	๐	๐	✓				✓	งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	โอนลด ๑๕,๐๐๐
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล วังกระแจะ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓		✓	งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	บุคลากรในการ ฝึกอบรมไม่ พร้อม โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๔	โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๐	๐			✓		✓	งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ให้กับอาสาสมัคร ป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	๕๐,๐๐๐	๐	๐			✓		✓	งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	บุคลากรในการ ฝึกอบรมไม่ พร้อม โอนลด ๕๐,๐๐๐
๖	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกาารป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๐	๐			✓		✓	งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	บุคลากรในการ ฝึกอบรมไม่พร้อม โอนลด ๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๗	โครงการให้การช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชน	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๐๕๙,๖๕๔.๒๕	๒๔๐,๓๔๕.๗๕	✓				✓	งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด	๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐,๐๐๐
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งเป็น สถานที่กลางและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อ การวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตราด)	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๐	✓				✓	งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด	๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	
รวม		๑,๕๖๙,๐๐๐	๑,๐๗๒,๘๑๐	๒๔๑,๓๔๖						๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน รับผลิตขอหลัก		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน		
๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน การทุจริต	๕๐,๐๐๐	๐	๐			✓		✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ ไม่ทันตามระยะ เวลาที่กำหนด โอนลด ๕๐,๐๐๐
๒	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน เพื่อสร้างประชาธิปไตยในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓		✓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ ไม่ทันตามระยะ เวลาที่กำหนด โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๓	โครงการ "กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้านการทุจริต"	๕๐,๐๐๐	๑,๖๒๕	๓,๓๗๕	✓				✓	๑๒ มกราคม ๒๕๖๗	โอนลด ๔๕,๐๐๐
๔	โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อ เฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน ตำบลวังกระแจะ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	✓				✓	๑๙ มกราคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ใช้งบฯ โอนลด ๕๐,๐๐๐
๕	โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	๕๐,๐๐๐	๐	๐	✓				✓	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ใช้งบฯ โอนลด ๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๖	โครงการ "กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวัง การทุจริต"	๕๐,๐๐๐	๒๓,๒๘๐	๒๖,๗๒๐	✓				✓	สำนักปลัด	๑๙ มกราคม ๒๕๖๗	
รวม		๓๕๐,๐๐๐	๒๔,๙๐๕	๓๐,๐๙๕						๑		

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ในพื้นที่ตำบลวังกระแจะ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทันตามระยะ เวลาที่กำหนด
รวม		๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐				๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	ติดตั้งป้ายชื่อซอย หมู่ ๓ บ้านป่าหมาก	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๕๐	๙,๙๕๐	✓				✓	กองช่าง	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	
๒	ติดตั้งป้ายชื่อซอย หมู่ ๔ บ้านปลายคลอง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๓๒๐	๑,๖๘๐	✓				✓	กองช่าง	๒๓ กันยายน ๒๕๖๗	
๓	ติดตั้งการ์ดเลน สะพานสูง หมู่ ๔ บ้านปลายคลอง	๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๔	ติดตั้งป้ายชื่อซอยในพื้นที่ หมู่ ๙ บ้านสวนใน	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๔๕๐	๒,๕๕๐	✓				✓	กองช่าง	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	
รวม		๘๕๕,๐๐๐	๗๘๕,๘๒๐	๖๙,๑๘๐						๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	ติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียน (แสงโซลาเซลล์) บริเวณพื้นที่ตำบลวังกระแจะ	๙๙,๒๐๐	๙๗,๕๐๐	๑,๗๐๐	✓				✓	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	
รวม		๙๙,๒๐๐	๙๗,๕๐๐	๑,๗๐๐						๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีในเขตพื้นที่ ตำบลวังกระแจะ	๓๐,๐๐๐	๐	๐			✓		✓	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	เป้าหมายมี จำนวนน้อย โอนลด ๓๐,๐๐๐
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ในตำบลวังกระแจะ	๕๐,๐๐๐	๐	๐			✓		✓	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	เป้าหมายมี จำนวนน้อย โอนลด ๕๐,๐๐๐
๓	โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพ	๓๐,๐๐๐	๐	๐			✓		✓	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	เป้าหมายมี จำนวนน้อย โอนลด ๓๐,๐๐๐
รวม		๑๑๐,๐๐๐	๐	๐						๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกร เครือข่ายเกษตรกร ให้ความเข้มแข็ง
 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการสนับสนุนเกษตรกรเคลื่อนที่	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓		✓	กองส่งเสริม การเกษตร	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	เป้าหมายของโครงการ มีจำนวนมาก และมีความต้องการ ที่หลากหลาย
๒	โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ	๕๐,๐๐๐	๑๒,๒๕๐	๓๗,๗๕๐	✓				✓	กองส่งเสริม การเกษตร	๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗	
รวม		๑๐๐,๐๐๐	๑๒,๒๕๐	๘๗,๗๕๐						-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้การจัดการขยะไร้วัยเรือน ชุมชน สถานประกอบการ/ฟื้นฟู คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการส่งเสริมและรักษาฟื้นฟู คุณภาพสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓		✓	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทันตามระยะ เวลาที่กำหนด
รวม		๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐						๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	บ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยเกาะน้ำใส หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๒๘๙,๐๐๐	๒๘๙,๐๐๐	๐	✓				✓	กองช่าง	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗	
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยชลประทาน ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๓๖๐,๐๐๐	๐	๓๖๐,๐๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทันตามระยะ หน้า
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยหลังดับเพลิง หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๒๔๕,๐๐๐	๐	๒๔๕,๐๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทันตามระยะ เวลาที่กำหนด
๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบเปิด) ขอยวัดคลองเพชร หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทันตามระยะ เวลาที่กำหนด
๕	เชื่อมระบบระบายน้ำ ถ.ท่าเรือ - ชลประทาน หมู่ที่ ๑	๒๒,๐๔๐	๒๒,๐๔๐	๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทันหน้า
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยกั้งจิม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	๓๑๘,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	๐	✓				✓	กองช่าง	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยบัวตรี หมู่ ๒ บ้านหนองบัว	๑๑๙,๐๐๐	๐	๑๑๙,๐๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทันหน้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวิสุทธิธารราษฎร์ หมู่ ๒ บ้านหนองบัว	๓๕๒,๐๐๐	๐	๓๕๒,๐๐๐		✓			✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทันฯ
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยป่าหมาก ๓ - ซอยร่มไทร หมู่ ๓ บ้านป่าหมาก	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๐	✓				✓	กองช่าง	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๑๐	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนพัฒนาการปลายคลอง หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก	๔๘๗,๐๐๐	๐	๔๘๗,๐๐๐		✓			✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทันตามระยะ เวลาที่กำหนด
๑๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโรงสูบ หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง	๑๔๔,๐๐๐	๐	๑๔๔,๐๐๐		✓			✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทันฯ
๑๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามล้อ หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๐	✓				✓	กองช่าง	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๑๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนิมโนล หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐		✓			✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทันฯ
๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยริมอ่าง ๒ หมู่ ๔ บ้านปลายคลอง	๕๖๑,๐๐๐	๐	๕๖๑,๐๐๐		✓			✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทันฯ
๑๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสุขใจ หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิล	๔๗๘,๐๐๐	๐	๔๗๘,๐๐๐		✓			✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทันฯ
๑๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยกลมกล่อม หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิล	๓๙๖,๐๐๐	๐	๓๙๖,๐๐๐		✓			✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทันฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและครอบคลุมพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยตรอกใน - ราษฎร์รวมใจ หมู่ ๕ บ้านสระอินทนิล	๕๒๗,๐๐๐	๐	๕๒๗,๐๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทันตามระยะ เวลาที่กำหนด
๑๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยลุงใน หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๓๓๕,๐๐๐	๐	๓๓๕,๐๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทัน
๑๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยลุงทุล หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๐	✓				✓	กองช่าง	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๒๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยมีทรัพย์ หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๐	✓				✓	กองช่าง	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๒๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยสังเวียน หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๐	✓				✓	กองช่าง	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๒๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยเปี่ยมสุข หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๐	✓				✓	กองช่าง	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๒๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยตะบก ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๐	✓				✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๒๔	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ขอยตะบก ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง	๑๒๒,๐๐๐	๐	๑๒๒,๐๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทัน
๒๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยคลองม่วง หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๕๒๖,๐๐๐	๐	๕๒๖,๐๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๒๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยัดักดิ์ประเสริฐ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๖๐๒,๐๐๐	๐	๖๐๒,๐๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทันฯ
๒๗	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขอยเกษมศิริ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๓๕๘,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	๐	✓				✓	กองช่าง	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๒๘	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชลประทาน - ท่าเรือ (ถนนสายไพลิน) หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	✓				✓	กองช่าง	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๒๙	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(หลังงานแสงอาทิตย์) ขอยมูฮำหมัดต่อเขต หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว	๒๔๓,๕๐๐	๐	๒๔๓,๕๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทันตามระยะ เวลาที่กำหนด
๓๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยทวนพัฒนา หมู่ที่ ๙ บ้านสวนโม	๒๓๑,๐๐๐	๐	๒๓๑,๐๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทันตามระยะ เวลาที่กำหนด
๓๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสระหลวง หมู่ที่ ๙ บ้านสวนโม	๗๗๕,๐๐๐	๐	๗๗๕,๐๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทันฯ
๓๒	ปูแอสฟัลติก ขอยเนินต้ง ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระก้า	๗๖๘,๐๐๐	๐	๗๖๘,๐๐๐			✓		✓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทันฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๓๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโกลเมท - คลองสาม แยก ๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง	๓๘๘,๐๐๐	๐	๓๘๘,๐๐๐			✓	✓		กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทันตามระยะ เวลาที่กำหนด
๓๔	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองหินเพลิง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง	๒๓๔,๐๐๐	๐	๒๓๔,๐๐๐			✓	✓		กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	งบประมาณ ไม่เพียงพอ
๓๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายแสบใจ ๓/๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี	๑๖๖,๐๐๐	๑๖๖,๐๐๐	๐	✓			✓		กองช่าง	๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๓๖	ปูแอสฟัลต์ติก ขยายหลังจวน หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐			✓	✓		กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการไม่ ทัน
รวม		๑๑,๕๗๖,๕๔๐	๒,๖๒๑,๐๔๐	๙,๐๗๕,๕๐๐						๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และครอบคลุมทุกพื้นที่
 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ในเขตพื้นที่ตำบลวังกระแจะ	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			✓		✓	งานป้องกัน ฯ สำนักงานปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	เนื่องจากพื้นที่ ยังไม่สามารถดำเนินการได้
รวม		๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐						๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร
 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	ขุดลอกคลองตะโปน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	✓				✓	กองช่าง	๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗	
รวม		๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐						๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และเสริมสร้างการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓				✓	สำนักปลัด	๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
๒	โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓				✓	สำนักปลัด	๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๓	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต	๕๐,๐๐๐	๑๖,๘๐๐	๓๓,๒๐๐	✓				✓	สำนักปลัด	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗	
๔	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	✓				✓	สำนักปลัด	๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
๕	โครงการจัดประชุมติวเคลาะการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓				✓	สำนักปลัด	๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
๖	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓				✓	สำนักปลัด	๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
รวม		๑๗๐,๐๐๐	๕๖,๘๐๐	๑๑๓,๒๐๐						๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและเสริมสร้างความสำเร็จของชุมชนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนของเกษตรกร	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐			✓		✓	กองส่งเสริม การเกษตร	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	การช่วยเหลือ ประชาชนในบาง กรณีไม่สามารถ ดำเนินการเบิก จ่ายได้ เนื่องจาก ไม่เป็นไปตามกฎ หมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
รวม		๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐						-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีและการจัดพิธีในโอกาสวันสำคัญต่างๆ	๑๕๐,๐๐๐	๘๒,๓๐๐	๐	✓			✓	✓	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอนลด ๖๗,๓๐๐
๒	โครงการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			✓		✓	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	เนื่องจาก "ไม่ได้รับเสด็จ" ไม่ได้รับเสด็จฯ
๓	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชชนนี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชินี และพระอัครราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			✓	✓	สำนักปลัด	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
๔	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓				✓	สำนักปลัด	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
๕	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	๔๐๐,๐๐๐	๓๐๒,๐๘๕	๙๗,๙๑๕	✓				✓	กองการศึกษาฯ	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓		✓	กองการศึกษาฯ	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการที่ ศพด. ไม่ได้ใช้งบประมาณ โอนลด ๓๐๐,๐๐๐
๗	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	๔๐๐,๐๐๐	๓๔๓,๗๖๐	๑๖,๒๔๐	✓				✓	กองการศึกษาฯ	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	โอนลด ๔๓,๔๔๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา บำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			รอบรายงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน			
๘	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ วัฒนธรรม	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการที่ ศพด. ไม่ได้ใช้งบ ประมาณ
๙	โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.	๓๐๐,๐๐๐	๑๗๔,๒๗๓.๗๐	๒๓,๐๙๒.๔๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	โอนลด ๑๐๒,๖๓๓.๙๐
๑๐	โครงการส่งเสริมงานวันตรารัตติก	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	มีนาคม ๒๕๖๗	
๑๑	โครงการจัดงาน "เทศกาลปีใหม่จังหวัดตราด" (อุดหนุนเทศบาลเมืองตราด)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๒ มกราคม ๒๕๖๗	
๑๒	โครงการจัดงาน "วันระกำหวาน ผลไม้และ ของดีเมืองตราด" (อุดหนุนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ตราด)	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐			✓		✓	กอง การศึกษาฯ	๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๑๓	โครงการจัดงาน "วันวิกรมทหารเรือไทย ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง" (อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดตราด)	๕๐,๐๐๐	๔๒,๒๕๕	๗,๗๔๕	✓			✓		กอง การศึกษาฯ	๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗	
รวม		๒,๒๒๐,๐๐๐	๑,๑๒๕,๐๗๔	๕๘๑,๕๔๓	๒					๒		