



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ ตร ๗๑๐๐๑/

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

## เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ , แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ , แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และสำนักปลัดได้แจ้งสำนัก/กอง ทุกกอง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในรอบ ๑๒ เดือน นั้น

## ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักปลัด อบต. ได้รวบรวมผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ในรอบ ๑๒ เดือนเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

## ข้อเสนอและข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ท่านพิจารณาการรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (รอบ ๑๒ เดือน) เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวบันทึกลงระบบ e - Plan ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวมาริสา บัวแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทราบ/ดำเนินการ

(นายทนง ไกรรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

๗พ.ย.๖๖

(นายพงศกร ศุภทรภักดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ  
๗พ.ย.๖๖



รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลวัชกระแจะ  
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

รายงานการติดตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ  
(รอบ 12 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานที่ 1.1 การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
1	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย	30,000	-	30,000.00	กองการศึกษาฯ			/		/		
2	โครงการสุขอนามัยในเด็กปฐมวัย	20,000	-	20,000.00	กองการศึกษาฯ			/		/		
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	684,300	410,589.00	273,711.00	กองการศึกษาฯ	/				/	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	
4	โครงการค่าย English for Students (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผารามฯ)	32,800	32,800.00	0.00	กองการศึกษาฯ รร.วัดบุปผารามฯ	/				/	26 สิงหาคม 2566 - 27 สิงหาคม 2566	
5	โครงการค่ายคณิตศาสตร์พาเพลิน (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลชุมชน วัดหนองบัวฯ)	57,360	0.00	57,360.00	กองการศึกษาฯ รร.อนุบาลชุมชน วัดหนองบัวฯ			/		/		
6	โครงการค่ายศิลปะเพื่อพัฒนาชีวิต (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผารามฯ)	21,300	21,300.00	0.00	กองการศึกษาฯ รร.วัดบุปผารามฯ	/				/	22 กรกฎาคม 2566 - 23 กรกฎาคม 2566	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงานที่ 1.1 การศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
7	โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ (อุดหนุนโรงเรียนวัดวังฯ)	20,000	20,000.00	0.00	กองการศึกษาฯ รร.วัดวังฯ	/				/	30 มีนาคม 2566 - 30 มีนาคม 2566
8	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียน (อุดหนุนโรงเรียนวัดวังฯ)	32,000	0.00	32,000.00	กองการศึกษาฯ รร.วัดวังฯ			/		/	
9	โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผารามฯ)	32,700	32,700.00	0.00	กองการศึกษาฯ รร.วัดบุปผารามฯ	/				/	25 มิถุนายน 2566 - 26 มิถุนายน 2566
10	โครงการมด้อยม สร้างสรรค์ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	30,000	30,000.00	0.00	กองการศึกษาฯ รร.บ้านท่าประดู่	/				/	20 สิงหาคม 2566 - 27 สิงหาคม 2566
11	โครงการรู้พิษภัย ห่างไกลยาเสพติด (อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนโน)	15,000	15,000.00	0.00	กองการศึกษาฯ รร.บ้านสวนโน	/				/	23 กรกฎาคม 2566 - 23 กรกฎาคม 2566
12	โครงการเรียนสนุกสุขกับคำ ภาษาอังกฤษ (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล ชุมชนวัดหนองบัวฯ)	29,700	29,700.00	0.00	กองการศึกษาฯ รร.อนุบาลชุมชน วัดหนองบัว	/				/	19 สิงหาคม 2566 - 19 สิงหาคม 2566
13	โครงการเรียนสนุกสุขกับ คำวิทยาศาสตร์ (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลชุมชน วัดหนองบัวฯ)	26,200	26,200.00	0.00	กองการศึกษาฯ รร.อนุบาลชุมชน วัดหนองบัว	/				/	20 สิงหาคม 2566 - 20 สิงหาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานที่ 1.1 การศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
14	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำคัญ ในท้องถิ่น (อุดหนุนโรงเรียนวัดวังฯ)	23,000	23,000.00	0.00	กองการศึกษาฯ รร.วัดวังฯ	/			/		21 มกราคม 2566 - 21 มกราคม 2566
15	โครงการส่งเสริมการมีอาชีพ มีงานทำ น้อมนำพระบรมราโชบาย (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าประดู่)	43,000	43,000.00	0.00	กองการศึกษาฯ รร.บ้านท่าประดู่	/			/		9 กรกฎาคม 2566 - 23 กรกฎาคม 2566
16	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนโน)	45,680	45,680.00	0.00	กองการศึกษาฯ รร.บ้านสวนโน	/			/		15 กรกฎาคม 2566 - 22 กรกฎาคม 2566
17	โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐาน ด้านงานอาชีพ (อุดหนุนโรงเรียนวัดวังฯ)	15,000	15,000.00	0.00	กองการศึกษาฯ รร.วัดวังฯ	/			/		1 สิงหาคม 2566 - 14 กันยายน 2566
18	โครงการสอนเสริมพิเศษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อุดหนุนโรงเรียนวัดวังฯ)	30,000	30,000.00	0.00	กองการศึกษาฯ รร.วัดวังฯ	/			/		6 สิงหาคม 2566 - 20 สิงหาคม 2566
19	โครงการสืบสานดนตรีไทยห่างไกล ยาเสพติด (อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผารามฯ)	25,000	25,000.00	0.00	กองการศึกษาฯ รร.วัดบุปผาราม	/			/		25 กุมภาพันธ์ 2566 - 26 กุมภาพันธ์ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
แผนงานที่ 1.1 การศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
20	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ด้านดนตรี (อุดหนุนโรงเรียนวัดวังฯ)	12,000	12,000.00	0.00	กองการศึกษาฯ รร.วัดวังฯ	/			/		10 ธันวาคม 2565 - 12 ธันวาคม 2565	
21	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน บ้านท่าประดู่	469,500	469,410.00	90.00	กองการศึกษาฯ รร.บ้านท่าประดู่	/				/	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	โอนเพิ่ม 28,500 บาท
22	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน วัดวังฯ	489,700	489,636.00	64.00	กองการศึกษาฯ รร.วัดวังฯ	/				/	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	โอนเพิ่ม 44,500 บาท
23	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน วัดบุปผาราม	558,600	553,431.00	5,169.00	กองการศึกษาฯ รร.วัดบุปผารามฯ	/				/	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	
24	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน บ้านสวนโน	314,300	314,289.00	11.00	กองการศึกษาฯ รร.บ้านสวนโน	/				/	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	โอนเพิ่ม 62,300 บาท
25	โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว	629,100	627,708.00	1,392.00	กองการศึกษาฯ รร.อนุบาลชุมชน วัดหนองบัว	/				/	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	
รวม	25 โครงการ	3,686,240	3,266,443	419,797	-							

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานที่ 1.2 สาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ	
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
1	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	100,000	-	-	กองสาธารณสุขฯ			/		/	โอนลด 100,000 บาท	
2	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ	300,000	168,151.20	31,848.80	กองสาธารณสุขฯ	/				/	1 กุมภาพันธ์ 2566 - 30 กันยายน 2566	โอนลด 100,000 บาท
3	โครงการพัฒนาศักยภาพและ ส่งเสริมสุขภาพ อสม. ประชาชน และผู้สูงอายุ	2,500,000	2,239,135.00	7,865.00	กองสาธารณสุขฯ	/			/		14 พฤศจิกายน 2565 - 31 มกราคม 2566	โอนลด 253,000 บาท
4	โครงการแพทย์ หู คอ จมูกและโรคภูมิแพ้ พระราชทาน	100,000	-	-	กองสาธารณสุขฯ			/		/		โอนลด 100,000 บาท
5	โครงการรณรงค์ด้านภัยไข้เลือดออก	100,000	-	-	กองสาธารณสุขฯ			/		/		โอนลด 100,000 บาท
6	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าพี่นาง เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	150,000	52,500.00	500.00	กองสาธารณสุขฯ	/				/	1 มีนาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566	โอนลด 97,000 บาท
7	โครงการหน่วยทันตกรรม เคลื่อนที่พระราชทาน	240,000	-	-	กองสาธารณสุขฯ			/		/		โอนลด 240,000 บาท
8	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์	100,000	-	-	กองสาธารณสุขฯ			/		/		โอนลด 100,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานที่ 1.2 สาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
9	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก (อถล.)	200,000	180,500.00	500.00	กองสาธารณสุขฯ	/			/		1 ธันวาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	โอนเพิ่ม 100,000 บาท โอนลด 19,000 บาท
10	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	50,000	-	-	กองสาธารณสุขฯ			/		/		โอนลด 50,000 บาท
รวม	10 โครงการ	3,840,000	2,640,286	40,714	-							



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานที่ 1.3 สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "โรงเรียนผู้สูงอายุ"	200,000	-	-	กองสวัสดิการสังคม			/		/	โอนลด 200,000 บาท
2	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ	30,000	-	30,000	กองสวัสดิการสังคม			/		/	
3	โครงการเสริมสร้างครอบครัว อบอุ่นเข้มแข็งในตำบลวังกระแจะ	50,000	-	50,000	กองสวัสดิการสังคม			/		/	
4	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	80,000	-	80,000	กองสวัสดิการสังคม			/		/	
รวม	4 โครงการ	360,000	0	160,000	-						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานที่ 1.4 การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
1	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	50,000	26,920	0	กองส่งเสริม การเกษตร	/			/		16 กุมภาพันธ์ 2566 - 16 กุมภาพันธ์ 2566	โอนลด 23,080 บาท
รวม	1 โครงการ	50,000	26,920	0	-							

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงานที่ 1.5 งบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ	
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	28,320,000	26,059,200.00	2,103,600.00	กองสวัสดิการสังคม	/				/	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	โอนลด 157,200 บาท
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,197,600	3,486,400.00	711,200.00	กองสวัสดิการสังคม	/				/	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	300,000	228,000.00	72,000.00	กองสวัสดิการสังคม	/				/	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	
4	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลวังกระแจะ	495,000	104,175.00	23,825.00	กองสาธารณสุข		/		/		1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	โอนลด 367,000 บาท
รวม	4 โครงการ	33,312,600	29,877,775	2,910,625	-							

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานที่ 2.1 การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	15,000	4,115	5,885	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด	/				/	29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566	โอนลด 5,000 บาท
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	15,000	4,115	10,885	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด	/			/	/	12 เมษายน 2566 - 17 เมษายน 2566	
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ	100,000	0	100,000	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด			/		/		
4	โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000	0	30,000	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด			/		/		
5	โครงการอบรมให้ความรู้ให้กับอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	50,000	0	50,000	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด			/		/		
6	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000	0	50,000	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด			/		/		
7	โครงการให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	300,000	227,482.80	72,517.20	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด	/				/	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานที่ 2.1 การรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
8	อุดหนุนอำเภอเมืองตราดดำเนินโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งเป็น สถานที่กลางและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอเมือง อ.เมือง จ.ตราด	9,000	9,000	0	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	/				/	1 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566	
รวม	8 โครงการ	569,000	244,713	319,287	-							

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานที่ 2.2 สาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ในพื้นที่ตำบลวังกระแจะ	100,000	-	-	กองสาธารณสุขฯ			/		/		โอนลด 100,000 บาท
รวม	1 โครงการ	100,000	0	0	-							

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานที่ 2.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
1	โครงการ "กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้านการทุจริต"	50,000	1,720	48,280	สำนักปลัด	/			/		1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566	
2	โครงการ "กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวัง การทุจริต"	50,000	10,020	980	สำนักปลัด	/				/	1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566	โอนลด 39,000 บาท
3	โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	50,000	0	50,000	สำนักปลัด	/				/	20 ตุลาคม 2565 - 20 ตุลาคม 2565	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
4	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันทุจริต	50,000	0	0	สำนักปลัด	/				/		ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ โอนลด 50,000 บาท
5	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน เพื่อสร้างประชาธิปไตยในชุมชน	100,000	0	0	สำนักปลัด	/				/		ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ โอนลด 100,000 บาท
6	โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อ เฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน ตำบลวังกระแจะ	50,000	0	50,000	สำนักปลัด	/				/	1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
รวม	6 โครงการ	350,000	11,740	149,260	-							

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานที่ 3.1 สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
1	โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีในเขต ตำบลวังกระแจะ	30,000	-	30,000	กองสวัสดิการสังคม			/		/		
2	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ในตำบลวังกระแจะ	50,000	-	50,000	กองสวัสดิการสังคม			/		/		
3	โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพ	30,000	-	30,000	กองสวัสดิการสังคม			/		/		
รวม	3 โครงการ	110,000	0	110,000	-							



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ 4.1 เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
1	โครงการรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอย ในชุมชนและสถานศึกษา	30,000	23,520.00	6,480.00	กองสาธารณสุขฯ	/				/	19 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566	
2	โครงการส่งเสริมและรักษาฟื้นฟู คุณภาพสิ่งแวดล้อม	30,000	0.00	30,000.00	กองสาธารณสุขฯ			/		/		
รวม	2 โครงการ	60,000	23,520	36,480	-							

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ 5.1 เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
1	ขยายเขตประปา ซอยตรอกใน-ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิล (อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด)	212,653.00	212,415.89	237.11	กองช่าง การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาตราด	/				/	1 มีนาคม 2566 - 30 กันยายน 2566	
2	ขยายเขตประปา ซอยหนองปรือ หมู่ที่ 9 บ้านสวนโน (อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด)	334,896.00	331,322.00	3,574.00	กองช่าง การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาตราด	/				/	1 มีนาคม 2566 - 30 กันยายน 2566	
3	เพิ่มเฟสไฟฟ้า ซอยหินรัดน์ หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตราด)	1,145,688.00	1,018,155.78	127,532.22	กองช่าง การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดตราด	/				/	1 มีนาคม 2566 - 30 กันยายน 2566	
4	เพิ่มเฟสไฟฟ้า ซอยเนินตั้ง 1 หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตราด)	315,760.00	297,171.82	18,588.18	กองช่าง การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดตราด	/				/	1 มีนาคม 2566 - 30 กันยายน 2566	
รวม	4 โครงการ	2,008,997	1,859,065.49	149,931.51	-							

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานที่ 5.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
1	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยชลประทาน 1 หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน	63,000	0	2,000	กองช่าง			/		/		สามารถทำถนน ค.ส.ล. ได้เลย โอนลด 61,000 บาท
2	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดารพงษ์ 3 หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน	61,000	61,000	0	กองช่าง	/				/	15 มิถุนายน 2566 - 7 สิงหาคม 2566	
3	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขใจ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน	34,000	34,000	0	กองช่าง		/			/	26 สิงหาคม 2566 - 5 ตุลาคม 2566	ผูกพัน
4	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาอ้อม หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน	114,000	0	0	กองช่าง			/		/		ปริมาณงานมีการเปลี่ยนแปลง โอนลด 114,000 บาท
5	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตาแซร์ 4 หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน	137,000	0	0	กองช่าง			/		/		พื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ โอนลด 137,000 บาท
6	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหงษ์เจริญ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน	637,000	0	0	กองช่าง			/		/		พื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ โอนลด 637,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานที่ 5.2 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
7	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสุดประเสริฐ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน	133,000	129,000	4,000	กองช่าง		/			/	19 กันยายน 2566 - 7 พฤศจิกายน 2566	ผูกพัน
8	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบัวบาน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	225,000	0	0	กองช่าง			/		/		ไม่มีผู้รับจ้าง โอนลด 225,000 บาท
9	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยไยอุบล หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	361,000	0	53,100	กองช่าง			/		/		พื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ โอนลด 307,900 บาท
10	ปูแอสฟัลท์ติก ซอยวิสุทธิราษฎร์ แยก 1 หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	217,000	0	0	กองช่าง			/		/		ไม่มีผู้รับจ้าง โอนลด 217,000 บาท
11	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแสงใจ-พรงตาแรม หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	449,000	419,000	30,000	กองช่าง	/				/	17 พฤษภาคม 2566 - 19 มิถุนายน 2566	
12	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบัวเขียว 2 หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	25,000	22,000	3,000	กองช่าง		/			/	26 สิงหาคม 2566 - 5 ตุลาคม 2566	ผูกพัน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานที่ 5.2 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
13	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยสุดเขต แยก 1 หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก	78,000	0	0	กองช่าง			/		/		ราคามีการเปลี่ยนแปลง โอนลด 78,000 บาท
14	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยป่าหมาก 2 แยก 2 หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก	42,000	42,000	0	กองช่าง		/			/	8 กันยายน 2566 - 25 ตุลาคม 2566	ผูกพัน
15	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยป่าหมาก 2 แยก 4 หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก	145,000	144,000	1,000	กองช่าง		/			/	8 กันยายน 2566 - 25 ตุลาคม 2566	ผูกพัน
16	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่วมใจ 2 หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก	53,000	53,000	0	กองช่าง		/			/	26 สิงหาคม 2566 - 5 ตุลาคม 2566	ผูกพัน
17	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเฟื่องสวรรค์ 1 หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก	155,000	0	0	กองช่าง			/		/		พื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ โอนลด 155,000 บาท
18	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเฟื่องสวรรค์ 2 หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก	256,000	253,000	3,000	กองช่าง		/			/	8 กันยายน 2566 - 25 ตุลาคม 2566	ผูกพัน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานที่ 5.2 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
19	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยป่าหมาก 2 แยก 1/2 หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก	102,000	102,000	0	กองช่าง		/			/	19 กันยายน 2566 - 7 พฤศจิกายน 2566	ผูกพัน
20	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติสุข หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก	204,000	186,000	18,000	กองช่าง		/			/	26 สิงหาคม 2566 - 5 ตุลาคม 2566	ผูกพัน
21	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมัสยิด-สุขุมวิท หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก	918,600	918,000	600	กองช่าง	/				/	10 มกราคม 2566 - 4 เมษายน 2566	
22	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยป่าหมาก 2 แยก 3 หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก	154,000	150,000	4,000	กองช่าง	/				/	20 กรกฎาคม 2566 - 7 กันยายน 2566	
23	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยป่าหมาก 2 แยก 3 หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก	85,000	85,000	0	กองช่าง		/			/	19 กันยายน 2566 - 7 พฤศจิกายน 2566	ผูกพัน
24	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยมาบน้อย -นาป้อย หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง	226,000	0	9,000	กองช่าง			/		/		ราคามีการเปลี่ยนแปลง โอนลด 217,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานที่ 5.2 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
25	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหัวสะพาน หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง	284,000	282,000	2,000	กองช่าง	/				/	17 พฤษภาคม 2566 - 19 มิถุนายน 2566	
26	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรังษีกุล หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง	158,000	157,000	1,000	กองช่าง	/				/	15 มิถุนายน 2566 - 10 สิงหาคม 2566	
27	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยริมอ่าง 2 หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง	276,000	0	1,000	กองช่าง			/		/		มีการแก้ไขแบบแปลน โอนลด 275,000 บาท
28	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยลูงเสมอ หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิล	382,000	374,000	8,000	กองช่าง		/			/	19 สิงหาคม 2566 - 5 ตุลาคม 2566	ผูกพัน
29	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยกลมกล่อม หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิล	422,000	420,000	2,000	กองช่าง		/			/	8 กันยายน 2566 - 25 ตุลาคม 2566	ผูกพัน
30	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบเปิด ซอยอุตะเภา หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิล	175,000	164,000	11,000	กองช่าง		/			/	19 กันยายน 2566 - 7 พฤศจิกายน 2566	ผูกพัน
31	ก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรม ชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิล	518,500	518,500	0	กองช่าง		/			/		ผูกพัน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานที่ 5.2 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
32	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตรอกใน-ท้ายวัง หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง	643,000	622,000	5,000	กองช่าง	/				/	16 พฤษภาคม 2566 - 19 กรกฎาคม 2566	โอนลด 16,000 บาท
33	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบึงบอน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง	434,000	413,000	1,000	กองช่าง	/				/	15 มิถุนายน 2566 - 7 สิงหาคม 2566	โอนลด 20,000 บาท
34	ก่อสร้างถนนดินลูกรังถนน หนองตาไก่-คลองตะโปน หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่	508,000	507,000	1,000	กองช่าง	/				/	10 มกราคม 2566 - 4 เมษายน 2566	
35	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนท้ายวัง - หวังไทรรัตน์ หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง	157,000	156,000	1,000	กองช่าง	/				/	17 พฤษภาคม 2566 - 19 มิถุนายน 2566	
36	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองมาศ หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่	783,000	688,000	95,000	กองช่าง		/			/	15 กันยายน 2566 - 6 ธันวาคม 2566	ผูกพัน
37	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองน้ำขาว แยก 1 หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่	153,000	152,000	1,000	กองช่าง	/				/	14 มีนาคม 2566 - 12 พฤษภาคม 2566	



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานที่ 5.2 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
38	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยพัฒนาการ 1/6 หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว	858,000	767,000	91,000	กองช่าง		/			/	26 สิงหาคม 2566 - 22 พฤศจิกายน 2566	ผูกพัน
39	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยพัฒนาการ 1/5 หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว	96,000	90,000	6,000	กองช่าง	/				/	20 กรกฎาคม 2566 - 7 กันยายน 2566	
40	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหนองปรือ 2 หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน	563,000	479,000	84,000	กองช่าง	/				/	20 กรกฎาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566	
41	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยช่วยกัน หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน	832,000	817,000	15,000	กองช่าง		/			/	29 กันยายน 2566 - 22 พฤศจิกายน 2566	ผูกพัน
42	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยเขาระกำ หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ	88,000	0	8,000	กองช่าง			/		/		โอนลด 80,000 บาท
43	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยเนินตั้งสามัคคี หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ	384,000	384,000	0	กองช่าง		/			/		ผูกพัน
44	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง	165,000	164,000	1,000	กองช่าง	/				/	14 มีนาคม 2566 - 12 พฤษภาคม 2566	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานที่ 5.2 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
45	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชัยมงคล 1 หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี	43,000	43,000	0	กองช่าง	/				/	20 กรกฎาคม 2566 - 7 กันยายน 2566	
46	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชัยมงคล 1 หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี	99,000	92,000	7,000	กองช่าง	/				/	20 กรกฎาคม 2566 - 7 กันยายน 2566	
47	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแสงใจ 3/2 หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี	304,000	302,000	2,000	กองช่าง	/				/	15 มิถุนายน 2566 - 10 สิงหาคม 2566	
48	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยพัฒนาการ 1/1 หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว	50,000	50,000	0	กองช่าง	/				/	25 เมษายน 2566 - 1 มิถุนายน 2566	
49	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยบัวประเสริฐ หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว	50,000	50,000	0	กองช่าง	/				/	31 มีนาคม 2566 - 1 มิถุนายน 2566	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานที่ 5.2 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
50	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยบุรีเจริญ หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว	100,000	100,000	0	กองช่าง	/				/	31 มีนาคม 2566 - 1 มิถุนายน 2566	
51	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยเอี่ยมสมบัติ หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว	100,000	100,000	0	กองช่าง	/				/	31 มีนาคม 2566 - 1 มิถุนายน 2566	
52	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยปานทอง หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว	150,000	150,000	0	กองช่าง	/				/	31 มีนาคม 2566 - 1 มิถุนายน 2566	
53	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซอยพัฒนาการ 1 หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว	200,000	200,000	0	กองช่าง	/				/	25 เมษายน 2566 - 1 มิถุนายน 2566	
54	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยช่วยกัน หมู่ที่ 9 บ้านสวนโน	66,000	66,000	0	กองช่าง	/				/	8 เมษายน 2566 - 24 พฤษภาคม 2566	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ 5.2 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
55	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองห้วยไทรรัตน์ หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน	99,500	85,000	14,500	กองช่าง	/				/	8 เมษายน 2566 - 24 พฤษภาคม 2566	
56	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองมาบชลูด หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน	300,000	297,000	3,000	กองช่าง	/				/	8 เมษายน 2566 - 24 พฤษภาคม 2566	
57	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองสามวา หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน	150,000	138,000	12,000	กองช่าง	/				/	8 เมษายน 2566 - 24 พฤษภาคม 2566	
58	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ถนนพัฒนาการปลายคลอง- เนินตั้ง หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ	223,000	190,457	543	กองช่าง	/				/	5 มกราคม 2566 - 22 กุมภาพันธ์ 2566	โอนลด 32,000 บาท
59	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ถนนห้วยไทรรัตน์-ราชทัณฑ์ หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง	27,000	27,000	0	กองช่าง	/				/	8 เมษายน 2566 - 24 พฤษภาคม 2566	
60	วางท่อน้ำดิบ คลองหินเพลิง-คลองมาบชลูด หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง	683,000	683,000	0	กองช่าง		/			/		ผูกพัน
61	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ซอยอามาศัย หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	118,000	118,000	0	กองช่าง	/				/	14 มีนาคม 2566 - 12 พฤษภาคม 2566	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานที่ 5.2 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
62	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ซอยสันติสุข 6 หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก	43,000	43,000	0	กองช่าง	/				/	14 มีนาคม 2566 - 12 พฤษภาคม 2566	
รวม	62 โครงการ	15,559,600	12,486,957	500,743	-							

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงานที่ 6.1 บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
1	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต	50,000	0	0	สำนักปลัด	/				/	20 ตุลาคม 2565 - 20 ตุลาคม 2565	ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ โอนลด 50,000 บาท
2	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	50,000	0	0	สำนักปลัด	/				/	1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566	ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ โอนลด 50,000 บาท
3	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	20,000	0	20,000	สำนักปลัด	/				/	1 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566	ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ
4	โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	40,000	35,000	5,000	สำนักปลัด	/				/	1 มิถุนายน 2566 - 30 กันยายน 2566	
รวม	4 โครงการ	160,000	35,000	25,000	-							

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงานที่ 6.2 การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
1	โครงการให้การช่วยเหลือและ บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร	150,000	-	-	กองส่งเสริมการเกษตร			/		/		โอนลด 150,000 บาท
รวม	1 โครงการ	150,000	0	0	-							

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
1	โครงการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	500,000	498,040.00	1,960.00	สำนักปลัด อบต.	/				/	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	โอนเพิ่ม 300,000 บาท
2	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	100,000	0.00	0.00	สำนักปลัด อบต.			/		/		โอนลด 100,000 บาท
3	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	30,000	0.00	0.00	สำนักปลัด อบต.			/		/		โอนลด 30,000 บาท
4	โครงการจัดงานรัฐพิธีและการจัดพิธีในโอกาสวันสำคัญต่างๆ	150,000	42,560.00	7,440.00	สำนักปลัด อบต.	/				/	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	โอนลด 100,000 บาท
5	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	300,000	0.00	0.00	กองการศึกษาฯ			/	/			โอนลด 300,000 บาท
6	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	400,000	0.00	400,000.00	กองการศึกษาฯ			/		/		
7	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	400,000	240,580.00	0.00	กองการศึกษาฯ	/				/	12 เมษายน 2566 - 15 เมษายน 2566	โอนลด 159,420 บาท
8	โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.	300,000	148,415.00	1,585.00	กองการศึกษาฯ	/				/	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	โอนลด 150,000 บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ			รอบรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน		
9	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ วัฒนธรรม	30,000	25,500.00	4,500.00	กองการศึกษาฯ	/			/		20 ตุลาคม 2565 - 20 ตุลาคม 2565	
10	โครงการส่งเสริมงานวันตรารำลึก	100,000	88,800.00	11,200.00	กองการศึกษาฯ	/			/		23 มีนาคม 2566 - 23 มีนาคม 2566	
11	โครงการจัดงาน "ปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด" ประจำปี 2566	100,000	97,052.51	2,947.49	กองการศึกษาฯ ทม.ตราด	/			/		29 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566	
12	โครงการจัดงาน "วันระกำหวาน ผลไม้และ ของดีเมืองตราด ประจำปี 2566	60,000	60,000.00	0.00	กองการศึกษาฯ สนง.เกษตรฯ	/				/	18 พฤษภาคม 2566 - 22 พฤษภาคม 2566	
13	โครงการจัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยใน ยุทธนาวีที่เกาะช้าง" ประจำปี 2566	50,000	38,486.06	11,513.94	กองการศึกษาฯ ที่ทำการปกครองฯ	/				/	17 มกราคม 2566 - 21 มกราคม 2566	
รวม	13 โครงการ	2,520,000	1,239,433.57	441,146.43	-							

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ (รอบ 12 เดือน)

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	เก้าอี้ สำหรับพนักงาน	5,000	4,580	420	สำนักปลัด	/				/	
2	เก้าอี้ สำหรับห้องประชุม	112,500	94,750	17,750	สำนักปลัด	/				/	
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู	43,000	42,000	1,000	สำนักปลัด	/				/	
4	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	34,200	31,740	2,460	สำนักปลัด	/				/	
5	โต๊ะทำงาน	12,000	11,760	240	สำนักปลัด	/				/	

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
6	เครื่องปั้มน้ำ	20,000	19,000	1,000	สำนักปลัด	/				/	โอนเพิ่ม 20,000 บาท
7	เก้าอี้ สำหรับพนักงาน	10,000	8,000	800	กองคลัง	/			/		โอนลด 1,200 บาท
8	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	28,500	26,450	2,050	กองคลัง	/			/		
9	เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน แบบไร้สาย	4,200	4,064	136	กองคลัง	/			/		โอนเพิ่ม 1,200 บาท
10	เก้าอี้ สำหรับพนักงาน	2,500	2,290	210	หน่วยตรวจสอบ ภายใน อบต.วังกระแจะ	/			/		
11	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	5,700	5,290	410	หน่วยตรวจสอบ ภายใน อบต.วังกระแจะ	/			/		
12	โต๊ะทำงาน	6,000	5,880	120	หน่วยตรวจสอบ ภายใน อบต.วังกระแจะ	/			/		
รวม	12 รายการ	283,600	255,804	26,596	-						

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	โต๊ะทำงาน	6,000	5,880	120	กองการศึกษาฯ	/			/		
รวม	1 รายการ	6,000	5,880	120	-						

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	เก้าอี้ สำหรับผู้บริหาร	4,500	4,500	0	กองช่าง	/			/		
2	เก้าอี้ สำหรับพนักงาน	7,500	6,000	1,500	กองช่าง	/			/		
รวม	2 รายการ	12,000	10,500	1,500	-						

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก	3,000,000	3,000,000	0	สำนักปลัด		/			/	ผูกพัน
2	เรือไฟเบอร์กลาส	65,000	0	0	สำนักปลัด			/		/	โอนลด 65,000 บาท
รวม	2 รายการ	3,065,000	3,000,000	0	-						

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	รถบรรทุกดีเซล	850,000	684,000	0	กองสาธารณสุข	/				/	โอนลด 166,000 บาท
รวม	1 รายการ	850,000	684,000	0	-						

### 3. ครุภัณฑ์การเกษตร

#### 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	เลื่อยโซยนต์	30,000	30,000	0	สำนักปลัด	/				/	
รวม	1 รายการ	30,000	30,000	0	-						



### 3. ครุภัณฑ์การเกษตร

#### 3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง	760,000	480,000.00	6,630.17	กองช่าง	/				/	โอนลด 273,369.83 บาท
รวม	1 รายการ	760,000	480,000	6,630	-						

4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	รถเข็นอาหาร	9,300	-	9,300	กองการศึกษาฯ			/		/	
รวม	1 รายการ	9,300	0	9,300	-						

#### 4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

##### 4.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิทัล	10,000	5,000	5,000	กองการศึกษาฯ	/				/	
รวม	1 รายการ	10,000	5,000	5,000	-						

## 5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

### 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบมมมมมมมมมมมมมมมม ติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับ ใช้ในงานรักษาความปลอดภัย ทั่วไปและงานอื่นๆ	27,000	27,000	0	สำนักปลัด		/			/	ผูกพัน
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000	24,000	0	สำนักปลัด	/				/	โอนเพิ่ม 24,000 บาท
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	48,000	45,980	2,020	สำนักปลัด	/				/	โอนเพิ่ม 48,000 บาท
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	23,000	21,990	1,010	หน่วยตรวจสอบ ภายใน อบต.วังกระแจะ	/			/		
รวม	4 รายการ	122,000	118,970	3,030	-						

5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

5.2 แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	110,000	109,500	500	กองการศึกษาฯ	/			/		
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	2,500	0	กองการศึกษาฯ	/			/		
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000	8,000	0	กองการศึกษาฯ	/				/	โอนเพิ่ม 8,000 บาท
รวม	3 รายการ	120,500	120,000	500	-						

5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

5.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	15,000	0	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	/			/		
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	46,000	43,980	2,020	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	/			/		โอนเพิ่ม 46,000 บาท
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	5,000	0	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	/			/		โอนเพิ่ม 5,000 บาท
4	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	23,000	23,000	0	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	/				/	โอนเพิ่ม 23,000 บาท
รวม	4 รายการ	89,000	86,980	2,020	-						

5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

5.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	โครงการจัดหาโปรแกรมบริหาร การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและ ขนมูลฝอยขององค์การบริหาร ส่วนตำบลวังกระแจะ	230,000	-	-	กองสาธารณสุขฯ			/		/	โอนลด 230,000 บาท
รวม	1 รายการ	230,000	0	0	-						

5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	15,000	0	กองช่าง	/			/		
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	48,000	45,980	2,020	กองช่าง	/				/	โอนเพิ่ม 48,000 บาท
รวม	2 รายการ	63,000	60,980	2,020	-						



## ปัญหา/อุปสรรค

๑. มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เท่าที่ควร

## ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรดำเนินการโครงการให้ทันตามห้วงระยะเวลาที่ได้กำหนด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๒. ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ความไม่มั่นคงในด้านต่าง ๆ ให้มาก

ขึ้น