



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ ตร ๗๑๐๐๑/

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ - ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และสำนักปลัดได้แจ้งสำนัก/กอง ทุกกอง รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในรอบ ๑๒ เดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักปลัดได้รวบรวมผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ในรอบ ๑๒ เดือน เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายพิชา นาลงพรม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๒๓ พย. ๖๔

๒๓ เม. ๖๔

- อภิเนษกร

๒๓ เม. ๖๔

รายงานผลสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนการดำเนินการเพิ่มเติม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ (รอบ 12 เดือน)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน งบประมาณ	โครงการ ดำเนินการ เสร็จแล้ว	โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต						
1.1 แผนงานการศึกษา	31	3,470,080	16	0	15	กองการศึกษาฯ
1.2 แผนงานสาธารณสุข	13	13,080,000	4	0	9	กองสาธารณสุขฯ
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	300,000	0	0	4	กองสวัสดิการสังคม
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน	1	200,000	0	0	1	กองสาธารณสุขฯ
1.5 แผนงานการเกษตร	1	30,000	0	0	1	กองส่งเสริมการเกษตร
1.6 แผนงานงบกลาง	5	32,744,200	4	0	1	กองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุขฯ
รวม	55	49,824,280	24	0	31	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน						
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8	420,000	4	0	4	สำนักปลัด
2.2 แผนงานสาธารณสุข	1	50,000	1	0	0	กองสาธารณสุขฯ
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	110,000	1	0	2	สำนักปลัด
2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	320,000	0	1	0	กองช่าง
รวม	13	900,000	6	1	6	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน งบประมาณ	โครงการ ดำเนินการ เสร็จแล้ว	โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ						
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	110,000	0	0	3	กองสวัสดิการสังคม
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	30,000	0	0	1	สำนักปลัด
3.3 แผนงานการเกษตร	5	130,000	0	0	5	กองส่งเสริมการเกษตร
รวม	9	270,000	0	0	9	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน	2	130,000	0	0	2	กองสาธารณสุขฯ
รวม	2	130,000	0	0	2	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน	16	6,920,000	0	16	0	กองช่าง
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	119	73,760,860	61	48	10	กองช่าง
รวม	135	80,680,860	61	64	10	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี						
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	9	935,900	1	1	7	สำนักปลัด/กองคลัง
6.2 แผนงานการเกษตร	1	100,000	0	0	1	กองส่งเสริมการเกษตร
รวม	10	1,035,900	1	1	8	
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	19	2,170,000	5	0	14	กองการศึกษาฯ
รวม	19	2,170,000	5	0	14	
รวมทั้งสิ้น	243	135,011,040	97	66	80	

รายงานการติดตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
(รอบ 12 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 1.1 การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	โครงการติดตั้งประตู-ลูกกรงหน้าต่าง สแตนเลสอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท้ายวัง	162,220	118,000	44,220	กองการศึกษาฯ	/				/	
2	โครงการติดตั้งประตู-ลูกกรงหน้าต่าง สแตนเลสอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองบัว	162,220	118,000	44,220	กองการศึกษาฯ	/			/	/	
3	โครงการปูกระเบื้องพื้นอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัง	11,300	11,300	-	กองการศึกษาฯ	/			/	/	
4	โครงการปูกระเบื้องพื้นอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว	11,300	11,300	-	กองการศึกษาฯ	/			/	/	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 1.1 การศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
5	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย	30,000	-	30,000	กองการศึกษาฯ			/		/	
6	โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน	50,000	-	50,000	กองการศึกษาฯ			/		/	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	674,120	124,300	549,820	กองการศึกษาฯ	/				/	
8	โครงการอาหารกลางวัน	424,000	317,320	106,680	กองการศึกษาฯ รร.บ้านท่าประดู่	/				/	
9	โครงการมดย้อม สร้างรายได้	30,000	30,000	-	กองการศึกษาฯ รร.บ้านท่าประดู่	/			/	/	
10	โครงการพัฒนาเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็ก ปฐมวัยเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการครบ 4 ด้าน	16,000	-	16,000	กองการศึกษาฯ รร.บ้านท่าประดู่			/		/	
11	โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตบน เศรษฐกิจพอเพียง	27,400	-	27,400	กองการศึกษาฯ รร.บ้านท่าประดู่			/		/	
12	โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 4 ด้าน ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา	26,000	-	26,000	กองการศึกษาฯ รร.บ้านท่าประดู่			/		/	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 1.1 การศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
13	โครงการอาหารกลางวัน	160,000	115,840	44,160	กองการศึกษาฯ รร.บ้านสวนใน	/				/	
14	โครงการรู้พิชภัย ห่วงไกลยาเสพติด	14,500	-	14,500	กองการศึกษาฯ รร.บ้านสวนใน			/		/	
15	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ	24,500	-	24,500	กองการศึกษาฯ รร.บ้านสวนใน			/		/	
16	โครงการอาหารกลางวัน	360,000	319,000	41,000	กองการศึกษาฯ รร.วัดบุปผารามฯ	/				/	
17	โครงการสืบสานดนตรีไทย ห่วงไกลยาเสพติด	10,000	-	10,000	กองการศึกษาฯ รร.วัดบุปผารามฯ			/		/	
18	โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	23,000	23,000	-	กองการศึกษาฯ รร.วัดบุปผารามฯ	/			/	/	
19	โครงการค่ายศิลปะเพื่อพัฒนาชีวิต	10,000	-	10,000	กองการศึกษาฯ รร.วัดบุปผารามฯ			/		/	
20	โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษและติวเข้ม	21,000	-	21,000	กองการศึกษาฯ			/		/	

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6				รร.วัดบุปผารามฯ						
-----------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 1.1 การศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
21	โครงการอาหารกลางวัน	384,000	304,360	79,640	กองการศึกษาฯ รร.วัดวังฯ	/				/	
22	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พื้นบ้านจังหวัดตราด	23,000	23,000	-	กองการศึกษาฯ รร.วัดวังฯ	/			/	/	
23	โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐาน ด้านงานอาชีพ	15,000	-	15,000	กองการศึกษาฯ รร.วัดวังฯ			/		/	
24	โครงการสอนเสริมพิเศษภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร	30,000	-	30,000	กองการศึกษาฯ รร.วัดวังฯ			/		/	
25	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านดนตรี	12,000	-	12,000	กองการศึกษาฯ รร.วัดวังฯ			/		/	
26	โครงการค่ายดาราศาสตร์	20,000	20,000	-	กองการศึกษาฯ รร.วัดวังฯ	/			/	/	
27	โครงการอาหารกลางวัน	592,000	495,460	96,540	กองการศึกษาฯ รร.อนุบาลชุมชน	/				/	

					วัดหนองบัว					
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานที่ 1.1 การศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
28	โครงการเรียนสนุกสุข กับคำภาษาอังกฤษ	54,420	-	54,420	กองการศึกษา ร.ร.อนุบาลชุมชน วัดหนองบัว			/		/	
รวม	28 โครงการ	3,377,980	2,030,880	1,347,100	-						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 1.2 สาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	100,000	99,800	200	กองสาธารณสุขฯ	/			/	/	
2	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ	200,000	177,880	22,120	กองสาธารณสุขฯ	/				/	
3	โครงการป้องกันโรคเอดส์	30,000	0	30,000	กองสาธารณสุขฯ			/	/	/	สถานการณ์การ แพร่ระบาดโควิด-19
4	โครงการพัฒนาศักยภาพและ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ	2,000,000	0	2,000,000	กองสาธารณสุขฯ			/	/	/	สถานการณ์การ แพร่ระบาดโควิด-19
5	โครงการแพทย์ หู คอ จมูกและโรคภูมิแพ้ พระราชทาน	100,000	0	100,000	กองสาธารณสุขฯ			/	/	/	สถานการณ์การ แพร่ระบาดโควิด-19
6	โครงการรณรงค์ด้านภัยไข้เลือดออก	100,000	0	100,000	กองสาธารณสุขฯ			/		/	
7	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ	150,000	0	150,000	กองสาธารณสุขฯ	/				/	ไม่ได้ใช้งบประมาณ

	กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี										
8	โครงการสาธารณสุขชุมชน (จัดให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่)	30,000	0	30,000	กองสาธารณสุขฯ			/	/	/	สถานการณ์การ แพร่ระบาดโควิด-19

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 1.2 สาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
9	โครงการหน่วยทันตกรรม เคลื่อนที่พระราชทาน	240,000	0	240,000	กองสาธารณสุขฯ			/	/	/	สถานการณ์การ แพร่ระบาดโควิด-19
10	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์	100,000	0	100,000	กองสาธารณสุขฯ			/	/	/	สถานการณ์การ แพร่ระบาดโควิด-19
11	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษาสีโลก (อถล.)	100,000	0	100,000	กองสาธารณสุขฯ			/		/	
12	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	50,000	0	50,000	กองสาธารณสุขฯ			/		/	
รวม	12 โครงการ	3,200,000	277,680	2,922,320	-						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 1.3 สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	โครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ผู้มีจิตสาธารณะ	20,000	0	20,000	กองสวัสดิการสังคม			/		/	
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "โรงเรียนผู้สูงอายุ"	200,000	0	200,000	กองสวัสดิการสังคม			/		/	
3	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ	30,000	0	30,000	กองสวัสดิการสังคม			/		/	
4	โครงการเสริมสร้างครอบครัว อบอุ่นเข้มแข็งในตำบลวังกระแจะ	50,000	0	50,000	กองสวัสดิการสังคม			/		/	
รวม	4 โครงการ	300,000	0	300,000	-						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 1.4 เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	อุดหนุนเทศบาลเมืองตราด โครงการความร่วมมือขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการแก้ปัญหาพร้อมกัน	200,000	0	20,000	กองสาธารณสุขฯ			/	/		สถานการณ์การ แพร่ระบาดโควิด-19
รวม	1 โครงการ	200,000			-						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 1.5 การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	30,000	0	30,000	กองส่งเสริม		/		/		

					การเกษตร						
รวม	1 โครงการ	30,000			-						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 1.6 งบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	27,166,800	23,868,400	3,298,400	กองสวัสดิการสังคม	/				/	
2	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,682,400	3,486,600	1,195,800	กองสวัสดิการสังคม	/				/	
3	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	300,000	216,000	84,000	กองสวัสดิการสังคม	/				/	
4	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000	0	100,000	กองสวัสดิการสังคม			/	/	/	
5	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลวังกระแจะ	495,000	475,470	19,530	กองสาธารณสุขฯ	/			/	/	
รวม	5 โครงการ	32,744,200	28,046,470	4,697,730	-						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานที่ 2.1 การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	15,000	12,630	2,370	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด	/			/	/	
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	15,000	3,315	11,685	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด	/			/	/	
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ	50,000	0	50,000	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด			/	/	/	
4	โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000	0	30,000	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด			/	/	/	
5	โครงการอบรมให้ความรู้ให้กับอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	50,000	0	50,000	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด			/	/	/	
6	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000	0	50,000	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด			/	/	/	
7	โครงการให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	200,000	160,929.71	39,070.29	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด	/			/	/	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
แผนงานที่ 2.1 การรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
8	อุดหนุนอำเภอเมืองตราดดำเนินโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งเป็น สถานที่กลางและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น	10,000	10,000	0	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	/			/	/	
รวม	8 โครงการ	420,000	186,875	233,125	-						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
แผนงานที่ 2.2 สาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ตำบลวังกระแจะ	50,000	5,040	44,960	กองสาธารณสุขฯ	/				/	
รวม	1 โครงการ	50,000	5,040	44,960	-						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
แผนงานที่ 2.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตย	30,000	0	30,000	สำนักปลัด			/		/	
2	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันการทุจริต	50,000	9,360	40,640	สำนักปลัด	/			/	/	
3	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน เพื่อสร้างประชาธิปไตยในชุมชน	30,000	0	30,000	สำนักปลัด			/		/	
รวม	3 โครงการ	110,000	9,360	100,640	-						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานที่ 3.1 สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีในเขต ตำบลวังกระแจะ	30,000	0	30,000	กองสวัสดิการสังคม			/		/	
2	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ในตำบลวังกระแจะ	50,000	0	50,000	กองสวัสดิการสังคม			/		/	
3	โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพ	30,000	0	30,000	กองสวัสดิการสังคม			/		/	
รวม	3 โครงการ	110,000	0	110,000	-						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานที่ 3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	โครงการมัคคุเทศก์น้อย	30,000	0	30,000	สำนักปลัด			/	/	/	สถานการณ์การ แพร่ระบาดโควิด-19
รวม	1 โครงการ	30,000	0	30,000	-						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานที่ 3.3 การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ชุมชนเพื่อการยังชีพ	30,000	0	30,000	กองส่งเสริมการเกษตร			/		/	
2	โครงการส่งเสริมการผลิต สินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน (GAP)	10,000	0	10,000	กองส่งเสริมการเกษตร			/		/	
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้าน การผลิต การตลาดและการเกษตร	30,000	0	30,000	กองส่งเสริมการเกษตร			/		/	
4	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการเกษตร	30,000	0	30,000	กองส่งเสริมการเกษตร			/		/	
5	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทฤษฎีใหม่	30,000	0	30,000	กองส่งเสริมการเกษตร			/		/	
รวม	5 โครงการ	130,000	0	130,000	-						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ 4.1 เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	โครงการรณรงค์ขยะมูลฝอย	100,000	0	100,000	กองสาธารณสุขฯ			/		/	สถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด-19
2	โครงการส่งเสริมและรักษาฟื้นฟู คุณภาพสิ่งแวดล้อม	30,000	0	30,000	กองสาธารณสุขฯ			/		/	สถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด-19
รวม	2 โครงการ	130,000	0	130,000	-						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์) ถนนเนินตาแมว-ด่านเก่า	350,000	0	350,000	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน
2	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์) ในพื้นที่ หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี	200,000	0	200,000	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน
3	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยพีเจ-ทุ่งกก	600,000	0	600,000	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดตราด		/			/	
4	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยแจะ	200,000	0	200,000	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดตราด		/			/	
5	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยสำราญ	300,000	0	300,000	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดตราด		/			/	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
6	เพิ่มเฟสไฟฟ้า ซอยริมคลอง	600,000	0	600,000	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดตราด		/			/	
7	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยครูยุทธ	180,000	0	180,000	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดตราด		/			/	
8	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนท้ายวัง-ห้วงไทรรัตน์	770,000	0	770,000	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดตราด		/			/	
9	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยสวนใน-มาบชุลุด	1,000,000	0	1,000,000	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดตราด		/			/	
10	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยสวนใน-ห้วงไทรรัตน์	200,000	0	200,000	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดตราด		/			/	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
11	ขยายเขตไฟฟ้า ถนนพัฒนาการปลายคลอง-เนินตั้ง	200,000	0	200,000	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดตราด		/			/	
12	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยโกเมท-คลองสาม	1,100,000	0	1,100,000	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดตราด		/			/	
13	เพิ่มเฟสไฟฟ้า ถนนห้วยไทรรัตน์-ราชทัณฑ์	350,000	0	350,000	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดตราด		/			/	
14	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยสนั่นไสตร	300,000	0	300,000	การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาตราด		/			/	
15	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยครูยุทธ	270,000	0	270,000	การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาตราด		/			/	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
16	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยราษฎร์ร่วมใจ	300,000	0	300,000	การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาตราด			/		/	งบประมาณ ไม่เพียงพอ
รวม	16 โครงการ	6,920,000	0	6,920,000	-						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ 5.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำซอยลุมพโย	615,000	0	615,000	กองช่าง		/		/		กันเงิน
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตาแฮร์	306,000	304,000	2,000	กองช่าง	/				/	
3	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนรมาศ	581,000	0	581,000	กองช่าง		/			/	กันเงิน
4	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวิสุทธิแพทย์	797,000	0	797,000	กองช่าง		/			/	กันเงิน
5	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยป่าหมาก 2	348,000	346,000	2,000	กองช่าง	/				/	
6	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่แหวง	192,000	0	192,000	กองช่าง		/		/		กันเงิน
7	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเฟื่องสวัสดิ์ 2	240,000	0	240,000	กองช่าง			/		/	แนวเขตที่ดิน ไม่ชัดเจน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 5.1 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
8	ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนหนองบัว-ปลายคลอง	758,000	0	758,000	กองช่าง		/			/	กันเงิน
9	ก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน อพป.	215,000	0	215,000	กองช่าง			/		/	
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบเปิดข้างศาลาหมู่บ้าน	550,000	0	550,000	กองช่าง		/			/	กันเงิน
11	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพร้อมทรัพย์	135,000	134,000	1,000	กองช่าง	/				/	
12	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเสริมสกุล	234,000	0	234,000	กองช่าง		/			/	กันเงิน
13	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาชัย-ยายเล็ก	360,000	357,000	3,000	กองช่าง	/				/	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 5.1 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
14	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยศักดิ์ประเสริฐ	373,000	370,000	3,000	กองช่าง	/			/	/	
15	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยหนองวังนก	451,000	447,000	4,000	กองช่าง	/			/	/	
16	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยประชาร่วมใจ	50,000	50,000	0	กองช่าง	/				/	
17	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยศักดิ์ประเสริฐ	33,000	33,000	0	กองช่าง	/				/	
18	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยปากคลอง (แยก1)	41,000	41,000	0	กองช่าง	/				/	
19	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยพ่วงสุข	128,000	127,000	1,000	กองช่าง	/				/	
20	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนท่าเรือ-เนินตาแมว	500,000	403,000	97,000	กองช่าง	/				/	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 5.1 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
21	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยพัฒนาการ 1	287,000	0	287,000	กองช่าง		/			/	กันเงิน
22	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยพัฒนาการ 3	198,000	158,000	40,000	กองช่าง	✓				/	
23	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยทวนพัฒนา	300,000	298,000	2,000	กองช่าง	✓				/	
24	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยเฟื่องศิริ	369,000	366,000	3,000	กองช่าง	/				/	
25	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขอยเขาระกำ 3/1	943,000	0	943,000	กองช่าง		/			/	กันเงิน
26	ปรับปรุงและต่อเติมศาลาหมู่บ้าน	77,000	75,000	2,000	กองช่าง	/				/	
27	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยเกษตร	254,400	0	254,400	กองช่าง		/			/	กันเงิน
28	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยแสนใจ 2	120,000	119,000	1,000	กองช่าง	/				/	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 5.1 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
29	ปุ๋ยมูลสัตว์คอก ขยายแสบใจ 1	563,000	0	563,000	กองช่าง		/			/	กันเงิน
30	ติดตั้งป้ายชื่อซอย	255,000	175,100	79,900	กองช่าง	/				/	
รวม	30 โครงการ	10,273,400	3,803,100	6,470,300	-						

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงานที่ 6.1 บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	โครงการกิจกรรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก สภา อบต.วังกระแจะ	10,000	0	10,000	สำนักปลัด			/		/	
2	โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	40,000	0	40,000	สำนักปลัด			/		/	
3	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	30,000	0	30,000	สำนักปลัด			/		/	
4	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต	30,000	0	30,000	สำนักปลัด			/		/	
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น และ พนักงาน อบต.วังกระแจะ	200,000	0	200,000	สำนักปลัด			/		/	
6	โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540	10,000	7,020	2,980	สำนักปลัด	/				/	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงานที่ 6.1 บริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
7	โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	500,000	0	500,000	กองคลัง			/		/	
8	โครงการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง	5,000	0	5,000	กองคลัง			/		/	
รวม	8 โครงการ	825,000	7,020	817,980	-						

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงานที่ 6.2 การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	โครงการให้การช่วยเหลือและ บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร	100,000	0	100,000	กองส่งเสริมการเกษตร			/		/	
รวม	1 โครงการ	100,000	0	100,000	-						

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	โครงการนักตะเยาวชน	100,000	100,000	-	กองการศึกษาฯ			/		/	โอนงบประมาณ เรื่องที่มีความจำเป็น
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	150,000	-	150,000	กองการศึกษาฯ			/		/	สถานการณ์การ แพร่ระบาดโควิด-19
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	400,000	150,000	250,000	กองการศึกษาฯ			/		/	โอนงบประมาณ เรื่องที่มีความจำเป็น
4	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	400,000	-	400,000	กองการศึกษาฯ	/				/	
5	โครงการจัดงานรัฐพิธีและการจัดพิธีใน โอกาสวันสำคัญต่างๆ	150,000	-	150,000	กองการศึกษาฯ			/		/	
6	โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	200,000	163,035	36,965	กองการศึกษาฯ	/			/	/	
7	โครงการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	100,000	-	100,000	กองการศึกษาฯ			/		/	
8	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	30,000	30,000	-	กองการศึกษาฯ			/		/	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
9	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	100,000	-	100,000	กองการศึกษาฯ			/		/	
10	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ	20,000	-	20,000	กองการศึกษาฯ			/		/	
11	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	30,000	-	30,000	กองการศึกษาฯ			/		/	
12	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม	50,000	-	50,000	กองการศึกษาฯ			/		/	
13	โครงการส่งเสริมงานวันตรารดรำลึก	100,000	79,900	20,100	กองการศึกษาฯ	/			/	/	
14	โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเครือข่ายผู้ปกครอง	50,000	50,000	-	กองการศึกษาฯ			/	/	/	โอนงบประมาณ เรื่องที่มีความจำเป็น
15	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	20,000	20,000	-	กองการศึกษาฯ			/	/	/	โอนงบประมาณ เรื่องที่มีความจำเป็น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
16	โครงการจัดงาน "ปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด" ประจำปี 2564	100,000	100,000	-	กองการศึกษาฯ ทม.ตราด	/			/	/	
17	โครงการจัดงาน "วันระกำหวาน ผลไม้และ ของดีเมืองตราด ประจำปี 2564	50,000	50,000	-	กองการศึกษาฯ สนง.เกษตร และสหกรณ์ฯ			/		/	
รวม	17 โครงการ	2,050,000	742,935	1,307,065	-						

รายงานการติดตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

(รอบ 12 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 6.1 การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	30,700	29,500	1,200	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	/			/	/	
2	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	30,700	29,500	1,200	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	/			/	/	
3	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	30,700	0	30,700	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม			/	/	/	ยุบเลิก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวม	3 โครงการ	92,100	59,000	33,100	-						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ 5.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยย่าซุน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน	390,000	0	390,000	กองช่าง			/	/	/	พบปัญหาแนวเขตที่ดิน
2	ก่อสร้างกำแพงกันดิน ซอยหนองไผ่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน	1,290,000	0	1,290,000	กองช่าง			/	/	/	ไม่มีผู้รับจ้าง
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสศไส หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	130,000	130,000	0	กองช่าง	/			/	/	
4	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสัมพันธ์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	327,000	325,000	2,000	กองช่าง	/			/	/	
5	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบัวบาน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	134,000	0	134,000	กองช่าง			/	/	/	พบปัญหาแนวเขตที่ดิน
6	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบัวเขียว 2 หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	185,000	185,000	0	กองช่าง	/			/	/	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 5.1 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
7	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุดเขต หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก	720,000	658,000	62,000	กองช่าง	/			/	/	
8	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยายนิค หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง	111,600	110,000	1,600	กองช่าง	/			/	/	
9	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยสามล้อ หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง	72,000	72,000	0	กองช่าง	/			/	/	
10	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหิรินรัตน์ แยก 2 หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง	396,000	393,000	3,000	กองช่าง	/			/	/	
11	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยขาวผ่อง หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง	180,000	179,000	1,000	กองช่าง	/			/	/	
12	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทองเชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิล	264,000	263,000	1,000	กองช่าง	/			/	/	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 5.1 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
13	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ่อกลุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิ	145,000	144,000	1,000	กองช่าง	/			/	/	
14	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยอุตะเภา แยก 2 หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิ	196,000	194,000	2,000	กองช่าง	/			/	/	
15	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตรอกใน-ท้ายวัง หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิ	240,000	239,000	1,000	กองช่าง	/			/	/	
16	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอุตะเภา หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิ	486,000	484,000	2,000	กองช่าง	/			/	/	
17	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโรงยาง-ห้วยไทรรัตน์ หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง	112,800	112,000	800	กองช่าง	/			/	/	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 5.1 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
18	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวังหิน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง	360,000	358,000	2,000	กองช่าง	/			/	/	
19	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตะบก 1 หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง	370,000	367,000	3,000	กองช่าง	/			/	/	
20	ก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ซอยวังหิน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง	400,000	0	400,000	กองช่าง			/	/	/	งบประมาณไม่สามารถ ดำเนินการได้
21	ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน ซอยดอนตาปู หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่	156,000	154,000	2,000	กองช่าง	/			/	/	
22	ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน ถนนหนองบัวท่าประดู่ ถึงซอยสามัคคี หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่	119,000	117,000	2,000	กองช่าง	/			/	/	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 5.1 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
23	ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน ซอยหลวงชำนาญ หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่	81,000	81,000	0	กองช่าง	/			/	/	
24	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยปากคลองแยก 1 หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่	374,000	372,000	2,000	กองช่าง	/			/	/	
25	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองไก่อเถื่อน หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่	156,000	155,000	1,000	กองช่าง	/			/	/	
26	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอยู่ข้างแห้ง หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว	549,000	500,000	49,000	กองช่าง	/			/	/	
27	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยท้ายไร่ หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน	199,000	198,000	1,000	กองช่าง	/			/	/	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 5.1 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
28	ขยายเขตท่อน้ำดิบ ซอยพวงมิตร์ หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน	99,000	99,000	0	กองช่าง	/			/	/	
29	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ซอยช่วยกัน หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน	766,000	731,500	34,500	กองช่าง	/				/	
30	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยฉายแสง หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน	283,000	0	283,000	กองช่าง		✓		/	/	กันเงิน
31	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยคลองจิก หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ	1,934,000	0	1,934,000	กองช่าง		/		/	/	กันเงิน
32	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโกเมท-มาบชลูด หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง	612,000	604,000	8,000	กองช่าง	/				/	
33	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยมาบตอง-เนินตั้ง หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง	660,000	660,000	0	กองช่าง	/				/	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 5.1 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
34	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยุทธนา หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง	240,000	239,000	1,000	กองช่าง	/				/	
35	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุญอยู่ หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง	486,000	482,000	4,000	กองช่าง	/				/	
36	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ซอยลุงเอก หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิล	25,000	25,000	0	กองช่าง	X				/	
รวม	36 โครงการ	13,248,400	8,630,500	4,617,900	-						

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แผนงานที่ 7.1 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.	70,000	66,340	3,660	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	/			/	/	
2	โครงการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือ ไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง	50,000	0	50,000	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ทำการปกครอง จังหวัดตราด			/	/	/	สถานการณ์การ แพร่ระบาดโควิด-19
รวม	2 โครงการ	120,000	66,340	53,660	-						

รายงานการติดตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 5.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	ก่อสร้างกำแพงกันดิน ขยายหนองไผ่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน	3,357,000	0	3,357,000	กองช่าง		/			/	กันเงิน
2	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขยายบัวเขียว 2 หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	606,000	600,000	6,000	กองช่าง	/				/	
3	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขยายโยอุบล หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	400,000	398,000	2,000	กองช่าง	/				/	
4	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขยายแสบใจ - พรงตาแรม หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	920,000	681,000	239,000	กองช่าง	/				/	
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขยายแพลตฟอร์ม หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	64,600	64,000	600	กองช่าง	/				/	
6	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายริมคลอง หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง	394,200	391,000	3,200	กองช่าง	/				/	
7	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายรุ่งอรุณ หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง	324,000	323,000	1,000	กองช่าง	/				/	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 5.1 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
8	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยฉิมิวิเนตร หมู่ ที่ 4 บ้านปลายคลอง	95,400	95,000	400	กองช่าง	/				/	
9	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโกเกี่ยว (แยก) หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง	246,600	244,000	2,600	กองช่าง	/				/	
10	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสิรินัตตา หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิ	162,000	0	162,000	กองช่าง		/			/	กันเงิน
11	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนรมาศ 3 หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิ	210,000	209,000	1,000	กองช่าง	/				/	
12	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอุทุมโศก หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิ	303,000		303,000	กองช่าง			/		/	
13	ขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. ซอยสระอินทนิ หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิ	333,660		333,660	กองช่าง			/		/	
14	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแจะ หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิ	514,000		514,000	กองช่าง		/			/	กันเงิน
16	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ่อคุ้ม หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิ	414,000		414,000	กองช่าง			/		/	
17	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเขาไม้ลึก หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง	312,000	309,000	3,000	กองช่าง	/				/	
18	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยก่งลิ หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง	180,000	179,000	1,000	กองช่าง	/				/	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 5.1 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
19	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทุ่งเจริญ-เนินตะแคง หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง	597,000	0	597,000	กองช่าง		/			/	กันเงิน
20	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่	480,000	476,000	4,000	กองช่าง	/				/	
21	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองพรุ หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่	720,000	0	720,000	กองช่าง			/		/	
22	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยช่วยกัน หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน	1,214,000	0	1,214,000	กองช่าง		/			/	กันเงิน
23	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบเปิด) หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง	161,000	160,000	1,000	กองช่าง	/				/	
24	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคลองสาม หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง	241,000	240,000	1,000	กองช่าง	/				/	
รวม	24 โครงการ	12,249,460	4,369,000	7,880,460	-						

14

6

24

รายงานการติดตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานที่ 1.1 สาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	โครงการการจัดหาวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้บริการ ประชาชนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลวังกระแจะ	9,880,000	8,880,000	1,000,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	/				/	
รวม	1 โครงการ	9,880,000	8,880,000	1,000,000							

รายงานการติดตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานที่ 1.1 บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	โครงการปรับปรุงและต่อเติม อาคารที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลวังกระแจะ	110,900	0	110,900	สำนักปลัด		/			/	กั้นเงิน
รวม	1 โครงการ	110,900	0	110,900							

รายงานการติดตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเสริมสร้างด้านความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่ 2.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	ปรับปรุงและต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก	320,000	0	320,000	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน
รวม	1 โครงการ	320,000	0	320,000	-						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ 5.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแม่แจ่ม หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	88,800	0	88,800	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหนองบัว-ปลายคลอง หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	200,000	0	200,000	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแสงใจ-พรงตาแรม หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	200,000	0	200,000	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน
4	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่มไทร 1 หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก	235,000	0	235,000	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยร่มไทร หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก	310,000	0	310,000	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน
6	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสมบัติบุรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง	450,000	0	450,000	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน
7	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคลองหนึ่ง หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง	424,000	0	424,000	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน
8	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทิศกุล หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง	312,000	0	312,000	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน
9	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยอิมทะเลสาร หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิ	150,000	0	150,000	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ 5.1 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
10	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยังัญญา หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิ	480,000	0	480,000	กองช่าง		/			/	กันเงิน
11	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสังข์เอียด หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิ	608,000	0	608,000	กองช่าง		/			/	กันเงิน
11	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสังข์เอียด หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิ	608,000	0	608,000	กองช่าง		/			/	กันเงิน
12	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยวรรณประสาร หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิ	537,000	0	537,000	กองช่าง		/			/	กันเงิน
13	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ่อกุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิ	300,000	0	300,000	กองช่าง		/			/	กันเงิน
14	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ฝัगतระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตึงเกษม หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง	123,000	0	123,000	กองช่าง		/			/	กันเงิน
15	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตะบก 2 หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง	619,000	0	619,000	กองช่าง		/			/	กันเงิน
16	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง	360,000	0	360,000	กองช่าง		/			/	กันเงิน
17	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่มสุขพัฒนา หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่	960,000	0	960,000	กองช่าง		/			/	กันเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานที่ 5.1 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
18	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยนิวัฒน์ หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว	235,000	0	235,000	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน
19	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยสถานีวิทย์ หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว	147,000	0	147,000	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน
20	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยสาธิต หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว	210,000	0	210,000	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน
21	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรวมใจ หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน	480,000	0	480,000	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน
22	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคลองจิก 1/2 หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ	180,000	0	180,000	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน
23	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ	32,500	0	32,500	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน
24	ปูแอสฟัลท์ติก ถนนพัฒนาการ ปลายคลอง-เนินตั้ง หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ	6,528,000	0	6,528,000	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน
25	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประกิจ หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง	228,000	0	228,000	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ 5.1 อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
26	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวันดี หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง	180,000	0	180,000	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน
27	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม วางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย อ.ธันวา หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี	145,000	0	145,000	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน
28	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชัยมงคล 1 หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี	158,000	0	158,000	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน
29	วางท่อน้ำดิบเพื่อกลุ่มผู้ใช้น้ำวังหิน ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตรารด จังหวัดตรารด	15,743,300	0	15,743,300	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน
30	วางท่อน้ำดิบเพื่อกลุ่มผู้ใช้น้ำวังกระแจะ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตรารด จังหวัดตรารด	6,758,000	0	6,758,000	กองช่าง		/			/	กั้นเงิน
รวม	30 โครงการ	37,989,600	0	37,989,600	-						

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	เก้าอี้ สำหรับผู้บริหาร	31,500	29,400	2,100	สำนักปลัด	/				/	
2	เก้าอี้ สำหรับห้องประชุม	75,000	0	75,000	สำนักปลัด			/		/	
3	โทรศัพท์พื้นฐาน แบบไร้สาย	4,500	4,500	0	สำนักปลัด	/			/	/	

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
4	เก้าอี้ทำงาน	5,000	4,600	400	กองคลัง	/				/	
5	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	47,000	43,500	3,500	กองคลัง	/				/	
6	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	27,500	25,000	2,500	กองคลัง	/				/	
รวม	6 รายการ	190,500	107,000	83,500	-						

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	282,000	0	282,000	กองการศึกษาฯ			/		/	
2	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	11,000	10,600	400	กองการศึกษาฯ	/				/	
3	พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	19,200	17,760	1,440	กองการศึกษาฯ	/			/	/	
รวม	3 รายการ	312,200	28,360	283,840	-						

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุขุ

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	เก้าอี้ทำงาน	17,500	0	17,500	กองสาธารณสุขฯ			/		/	
2	โต๊ะทำงาน	9,600	0	9,600	กองสาธารณสุขฯ			/		/	
รวม	2 รายการ	27,100	0	27,100	-						

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	เก้าอี้ทำงาน สำหรับผู้บริหาร	4,500	4,200	300	กองสวัสดิการสังคม	/				/	
2	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,500	5,000	500	กองสวัสดิการสังคม	/				/	
รวม	2 รายการ	10,000	9,200	800	-						

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบ 2 บาน	5,000	0	5,000	กองช่าง		/		/		
2	โต๊ะทำงาน	4,800	0	4,800	กองช่าง		/		/		
รวม	2 รายการ	9,800	0	9,800	-						

2. ครุภัณฑ์การศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	โต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับเด็ก	78,000	41,400	36,600	กองการศึกษาฯ	/				/	
รวม	1 รายการ	78,000	41,400	36,600	-						

3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป	310,000	250,000	60,000	สำนักปลัด	/				/	
2	ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม	250,000	0	250,000	สำนักปลัด		/			/	กั้นเงิน
รวม	2 รายการ	560,000	250,000	310,000	-						

3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์	28,000	0	28,000	งานป้องกันฯ สำนักปลัด			/		/	
2	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์	48,000	0	48,000	งานป้องกันฯ สำนักปลัด			/		/	
รวม	2 รายการ	76,000			-						

3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	36,400	0	36,400	กองการศึกษาฯ			/		/	
รวม	1 รายการ	36,400	0	36,400	-						

4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	เครื่องตัดหญ้า แบบแข็งข้อ	19,000	0	19,000	กองช่าง		/		/		
รวม	1 รายการ	19,000	0	19,000	-						

4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

4.2 แผนงานการเกษตร

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	11,000	4,815	6,185	กองส่งเสริมการเกษตร	/				/	
2	เครื่องตัดหญ้า แบบแข็งข้อ	9,500	9,416	84	กองส่งเสริมการเกษตร	/				/	
รวม	2 รายการ	20,500	14,231	6,269	-						

5. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	หัวฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว	50,000	50,000	0	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	/				/	
รวม	1 รายการ	50,000	50,000	0	-						

6. ครุภัณฑ์สำรวจ

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	24,500	0	24,500	กองช่าง		/		/		
2	ไม้สัด้าฟอลูมิเนียมแบบพับยาว 3 เมตร	4,000	0	4,000	กองช่าง		/		/		
3	ไม้สัด้าฟอลูมิเนียมแบบพับยาว 4 เมตร	4,500	0	4,500	กองช่าง		/		/		
รวม	3 รายการ	33,000	0	33,000	-						

7. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาทื)	10,000	10,000	0	สำนักปลัด	/			/	/	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	44,000	43,800	200	กองคลัง	/			/	/	
3	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	2,600	2,600	0	กองคลัง	/			/	/	
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 va	7,500	7,500	0	กองคลัง	/				/	
รวม	4 รายการ	64,100	63,900	200	-						

7. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

7.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	44,000	0	44,000	กองสาธารณสุขฯ		/		/		
รวม	1 รายการ	44,000			-						

7. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	0	15,000	กองช่าง		/		/		
2	จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	3,700	0	3,700	กองช่าง		/		/		
รวม	2 รายการ	18,700	0	18,700	-						

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ Oll In One สำหรับสำนักงาน	34,000	31,980	2,020	สำนักปลัด	/				/	
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	5,000	0	สำนักปลัด	/				/	
รวม	2 รายการ	39,000	36,980	2,020	-						

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	14,990	10	สำนักปลัด	/				/	
รวม	1 รายการ	15,000	14,990	10	-						

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	เก้าอี้ สำหรับพนักงาน	5,000			กองช่าง						
รวม	1 รายการ	5,000			-						

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,300			กองช่าง						
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000			กองช่าง						
รวม	2 รายการ	21,300			-						

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	โต๊ะพับอเนกประสงค์	44,000	44,000	0	สำนักปลัด	/				/	
รวม	1 รายการ	44,000	44,000	0	-						

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	12 เดือน	
1	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	22,000	0	22,000	สำนักปลัด		/			/	กั้นเงิน
รวม	1 รายการ	22,000	0	22,000	-						

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

❖ ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยและเขตพื้นที่ของจังหวัดตราดยังประสบปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ซึ่งจังหวัดตราดต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าว ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดตราด มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนภาพท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลงแต่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพิ่ม/ลดงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ด้วยความเหมาะสม

❖ ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังมีสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดแผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถให้ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ www.wangkrajaelocal.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ๙๙๙ หมู่ ๑ ถนนตราด – คลองใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๓๙๕๒ - ๓๓๒๐ ในวันและเวลาราชการ
